



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 104/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 77 y 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **21 DE ABRIL DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la obra: **SALÓN COMUNITARIO EN COL. JARDINES DEL SAUCITO**, los que fueron ejecutados por el contratista **ARQ. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL** que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL, el **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS** en su calidad de RESIDENTE DE OBRA, quien recibe por el contratista **ARQ. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL**, y a su vez en calidad de SUPERINTENDENTE de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **104/2020** de fecha **17 DE JULIO DE 2020**.

Monto

Contratado: Contrato original: **\$1'059,797.16 (UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Municipal:

2020-PDM-PCAM-OP-041	09 DE JUNIO DE 2020
2020-PDM-PCAMREF/19-OP-047	17 DE DICIEMBRE DE 2020
2021-PDM-PCAMREF-19-OP-007	11 DE FEBRERO DE 2021
2021-PDM-PCAMREF-20-OP-023	11 DE FEBRERO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**Periodo de
Ejecución:**

Contrato original **20 DE JULIO DE 2020 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020.**

Que con fecha **07 de octubre de 2020**, se emitió el acuerdo mediante el cual se ordenó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato de obra Pública número 104/2020, surtiendo sus efectos a partir del **8 de octubre de 2020**.

Que con fecha **23 de diciembre de 2020**, se dictó acuerdo mediante el cual se levantó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato de obra Pública número 104/2020, surtiendo sus efectos a partir del **24 de diciembre de 2020**, quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el día **2 de enero del 2021**.

Que en fecha **28 de diciembre de 2020**, se firmó el Convenio Adicional por Monto y Plazo al Contrato de Obra Pública número 104/2020 por un importe de **\$301,724.12 (Trescientos un mil setecientos veinticuatro pesos 12/100 M.N.)**, más el correspondiente impuesto al valor agregado y se amplía el plazo de ejecución de 44 días naturales adicionales, quedando como fecha de término de los trabajos el día **15 de febrero de 2021**.

Que el día **04 de enero de 2021**, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal la totalidad de la obra, ya que no ha llegado el refrendo de los recursos para continuar con la construcción de la obra, a partir del día **05 de enero del 2021**.

Que con fecha **03 de marzo de 2021**, se dictó acuerdo mediante el cual se levantó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato de obra Pública número 104/2020, surtiendo sus efectos a partir del **04 de marzo de 2021**, quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el día **14 de abril del 2021**.

**Fecha Real de
Terminación:**

14 DE ABRIL DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

20 de julio de 2020

Fecha de cierre: 14 de abril de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	2538434	fecha 14 DE ABRIL DE 2021	importe \$135,134.36
--	--------	---------	------------------------------	-------------------------



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	RETENIDO IMP. AL MILLAR CMIC 0.2%	RETENIDO IMP. AL MILLAR DIF 0.2%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
ANTICIPO							\$491,745.88
ESTIMACIÓN 1	20/07/2020	18/08/2020	\$41,022.04	\$16,408.82	\$82.04	\$82.04	\$28,387.26
ESTIMACIÓN 2	19/08/2020	17/09/2020	\$226,780.35	\$90,712.14	\$453.56	\$453.56	\$156,932.00
ESTIMACIÓN 3	18/09/2020	30/09/2020	\$59,018.43	\$23,607.37	\$118.04	\$118.04	\$40,840.75
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	18/09/2020	30/09/2020	\$111,684.91	\$44,673.96	\$223.37	\$223.37	\$77,285.96
ESTIMACIÓN 5	01/10/2020	03/10/2020	\$110,022.96	\$44,009.18	\$220.05	\$220.05	\$76,135.88
ESTIMACIÓN 6	04/10/2020	07/10/2020	\$173,507.18	\$69,402.87	\$347.01	\$347.01	\$120,066.98
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	04/10/2020	07/10/2020	\$210,380.48	\$84,152.19	\$420.76	\$420.76	\$145,583.30
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT	04/10/2020	07/10/2020	\$17,309.80	\$6,923.92	\$34.62	\$34.62	\$11,978.38
ESTIMACIÓN 9	24/12/2020	02/01/2021	\$77,363.46	\$30,945.38	\$154.73	\$154.73	\$53,535.51
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	24/12/2020	02/01/2021	\$32,707.54	\$13,083.02	\$65.42	\$65.42	\$22,633.60
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	04/03/2021	31/03/2021	\$66,109.36	\$0.00	\$132.22	\$132.22	\$76,422.42
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	04/31/2021	31/03/2021	\$119,682.03	\$0.00	\$239.36	\$239.36	\$138,352.43
ESTIMACIÓN 13 CONV	01/04/2021	14/04/2021	\$14,255.97	\$0.00	\$28.51	\$28.51	\$16,479.91
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	01/04/2021	14/04/2021	\$20,337.20	\$0.00	\$40.67	\$40.67	\$23,509.81
ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT	01/04/2021	14/04/2021	\$71,161.90	\$0.00	\$142.32	\$142.32	\$82,263.16
TOTAL			\$1,351,343.61	\$423,918.86	\$2,702.68	\$2,702.68	\$1,562,153.23

Costo de la obra es de: **\$1'567,558.59 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$11,806.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que el contratista **ARQ. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL
CONTRATISTA Y
SUPERINTENDENTE DE OBRA