



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **13 de julio de 2021**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUE DE LA COLONIA LOMAS KARIKE"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. ADOLFO MORALES MARÍN**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JUAN PABLO GURREA ACOSTA**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **15 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-058**.
- El día **27 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **106/2020**, por un monto de **\$3,349,062.52** (tres millones trescientos cuarenta y nueve mil sesenta y dos pesos 52/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **27 de julio de 2020 al 23 de diciembre de 2020**.
- El **20 de agosto de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento** de plazo por pago tardío del anticipo, quedando como periodo de ejecución del **19 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021**.
- El **30 de noviembre de 2020**, se formó el **Acuerdo de Suspensión** total y temporal a partir del día **1 de diciembre de 2020**, por cierre administrativo por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de la Tesorería Municipal.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2020

El 8 de febrero de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAMREF/20-OP-058.

El 3 de marzo de 2021, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del día 4 de marzo de 2021, quedando como fecha de terminación de los trabajos, el día 18 de abril de 2021.

El día 16 de abril de 2021, se formalizó el Convenio Adicional por monto y plazo al Contrato número 106/2020, por un monto de \$299,999.99 (doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, quedando como nueva fecha de terminación el día 22 de mayo de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 9 de julio de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 19 de agosto de 2020 y fecha de cierre 9 de julio de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A.	2583016	09/07/2021	\$314,473.52

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	SANCIONES	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								1,339,625.00
ESTIMACIÓN 1	19/08/2020	16/09/2020	133,034.17	53,213.67	40.00%	532.14	-	92,059.64
ESTIMACIÓN 2	17/09/2020	12/10/2020	124,815.75	49,926.30	40.00%	499.26	-	86,372.50
ESTIMACIÓN 3	13/10/2020	10/11/2020	898,843.10	359,537.24	40.00%	3,595.38	-	621,999.42
ESTIMACIÓN 4	11/11/2020	30/11/2020	545,097.58	218,039.03	40.00%	2,180.40	-	377,207.52
ESTIMACIÓN 5	04/03/2021	16/03/2021	241,854.15	96,741.66	40.00%	967.42	-	167,363.07
ESTIMACIÓN 6	17/03/2021	31/03/2021	118,880.69	47,552.28	40.00%	475.52	-	82,265.44
ESTIMACIÓN 7	01/04/2021	15/04/2021	227,011.17	90,804.47	40.00%	908.04	-	157,091.73
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/04/2021	15/04/2021	95,160.99	38,064.40	40.00%	380.64	-	65,851.40
ESTIMACIÓN 9	16/04/2021	15/05/2021	192,637.59	75,391.00	39.14%	753.92	-	130,426.43
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	16/05/2021	22/05/2021	309,787.67	125,579.10	40.54%	1,255.80	603.45	216,648.38
ESTIMACIÓN 11 CONV	16/05/2021	22/05/2021	102,332.36	-	0.00%	409.32	-	118,296.22
ESTIMACIÓN 12 CONV	23/05/2021	22/06/2021	54,433.09	-	0.00%	217.74	1,582.89	61,341.75
ESTIMACIÓN 13 CONV	23/06/2021	09/07/2021	100,846.85	-	0.00%	403.38	2,532.62	114,046.35
TOTAL			3,144,735.16	1,154,849.15		12,578.96	4,718.96	3,630,594.85



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2020**

Costo de obra: \$3,647,892.79 (tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$1,169.72** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ADOLFO MORALES MARÍN** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2020**


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA
POR EL CONTRATISTA


C. ADOLFO MORALES MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. JUAN PABLO GURREA ACOSTA
SUPERINTENDENTE