



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **17 de marzo de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ II CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX Y TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES."**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZALEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZALEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **11 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-048**.

El día **27 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **107/2020**, por un monto de **\$2,989,046.36 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 36/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **27 de julio de 2020 al 23 de diciembre de 2020**.

El **11 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** temporal y total de los trabajos, a partir del **12 de diciembre de 2020**, debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de la Tesorería Municipal.

El **5 de febrero de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAMREF/20-OP-015**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2020

El 3 de marzo de 2021, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 4 de marzo de 2021, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 15 de marzo de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: 15 de marzo de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 27 de julio de 2020 y fecha de cierre 15 de marzo de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0008-0084256	15/03/2021	\$239,902.85

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,195,618.54
ESTIMACIÓN 1	27/07/2020	26/08/2020	354,046.44	141,618.58	40.00%	1,416.18	245,000.14
ESTIMACIÓN 2	27/08/2020	25/09/2020	449,466.27	179,786.51	40.00%	1,797.86	311,030.66
ESTIMACIÓN 3	26/09/2020	25/10/2020	321,841.87	128,736.75	40.00%	1,287.36	222,714.58
ESTIMACIÓN 4	26/10/2020	24/11/2020	328,630.35	131,452.14	40.00%	1,314.52	227,412.20
ESTIMACIÓN 5	25/11/2020	12/12/2020	226,356.43	90,542.57	40.00%	905.42	156,638.66
ESTIMACIÓN 6	04/03/2021	08/03/2021	251,502.11	100,600.84	40.00%	1,006.00	174,039.47
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	04/03/2021	08/03/2021	208,849.56	207,594.15	99.40%	835.40	620.88
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT	04/03/2021	08/03/2021	234,245.57	50,374.12	21.50%	936.98	212,353.90
ESTIMACIÓN 9 ULTIMA	09/03/2021	15/03/2021	24,089.91	-	0.00%	96.36	27,847.94
TOTAL			2,399,028.51	1,030,705.66		9,596.08	2,773,276.97

Costo de obra: \$2,782,873.08 (dos millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 08/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$206,173.28** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2020**

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZALEZ
CONTRATISTA