



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 108/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **13 de mayo de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMUNITARIO DIGNO PARA COL. JARDINES DE ORIENTE.**, los que fueron ejecutados por el contratista **ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ** como residente de obra, quien recibe; por el contratista **ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ** y a su vez en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **108/2020** de fecha **27 DE JULIO DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$1'615,678.52 (UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

2020-PDM-PCAM-OP-045

2020-PDM-PCAM-OP-C/016

2020-PDM-PCAM-OP-C/051

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-003

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-AM/005

16 DE JUNIO DE 2020

29 DE OCTUBRE DE 2020

28 DE DICIEMBRE DE 2020

29 DE ENERO DE 2021

19 DE MARZO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución:

Contrato original DEL 27 DE JULIO DE 2020 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

Acuerdo de

Diferimiento:

DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Acuerdo de

Suspensión:

A partir del 12 DE DICIEMBRE DE 2020

Acuerdo de

Levantamiento:

A partir del 04 DE MARZO DE 2021 AL 23 DE MARZO DE 2021

Fecha Real de

Terminación:

06 DE MAYO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de cierre: 06 DE MAYO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. FIANZA 2584989	fecha 06 de mayo de 2021	importe \$161,567.85
--	--------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	SANCIONES	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
ANTICIPO								749,674.82
ESTIMACIÓN 1	03/09/2020	02/10/2020	97,909.32	39,163.73	195.82	195.82		67,753.24
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	03/09/2020	02/10/2020	215,324.31	86,129.73	430.65	430.65		149,004.41
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	03/10/2020	12/10/2020	31,939.24	12,775.70	63.88	63.88		22,101.95
ESTIMACIÓN 4	13/10/2020	11/11/2020	444,567.58	177,827.03	889.14	889.14		307,640.76
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	13/10/2020	11/11/2020	42,272.15	16,908.86	84.54	84.54		29,252.34
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	12/11/2020	30/11/2020	143,777.27	57,510.91	287.55	287.55		99,493.88
ESTIMACIÓN 7	01/12/2020	11/12/2020	13,256.08	5,302.43	26.51	26.51		9,173.21
ESTIMACIÓN 8	04/03/2021	15/03/2021	379,976.16	151,990.46	759.95	759.95		262,943.51
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	04/03/2021	15/03/2021	9,791.92	3,916.77	19.58	19.58		6,776.01
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	16/03/2021	25/03/2021	78,390.32	31,356.13	156.78	156.78		54,246.10



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIÓN 11	26/03/2021	30/03/2021	43,322.78	17,329.11	86.65	86.65		29,979.36
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXC	26/03/2021	30/03/2021	2,396.03	958.41	4.79	4.79		1,658.06
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT	31/03/2021	06/04/2021	68,917.36	27,566.94	137.83	137.83		47,690.83
ESTIMACIÓN 14	07/04/2021	21/04/2021	14,834.81	5,933.92	29.67	29.67	250.78	10,014.91
ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT	22/04/2021	06/05/2021	29,003.19	11,601.28	58.01	58.01	454.31	19,615.89
Total			\$1,615,678.52	\$1,874,187.08	\$3,231.35	\$3,231.35	\$705.09	\$1,867,019.28

Costo De Obra: \$1'874,187.08 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$99,563.72 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que el contratista **ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE