



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 109/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **16 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH 21."**, que fue ejecutada por la empresa contratista **C Y P CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ** y en asociación con la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. JOSÉ ALBERTO CORDERO PORTILLO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN e ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por la empresa contratista **C Y P CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ**, y el **ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIREZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **16 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-062**.
- El día **28 de julio de 2020**, se formalizo el Contrato número **109/2020**, por un monto de **\$6,681,164.49** (seis millones seiscientos ochenta y un mil ciento sesenta y cuatro pesos **49/100 M.N.**) cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **28 de julio de 2020 al 09 de diciembre de 2020**.
- El **07 de diciembre de 2020**, se firmó el **Convenio Modificatorio por Monto y Plazo** por un importe de **\$352,682.63** (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos **63/100 M.N.**), más el correspondiente impuesto al valor agregado, quedando como nueva fecha de cierre el día **23 de diciembre de 2020**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 109/2020

La fecha real de terminación de los trabajos: **09 de diciembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **28 de julio de 2020** y fecha de cierre **09 de diciembre de 2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
FIANZA	2539911	09/12/2020	\$703,227.45

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	RETENIDO DIF (0.2%)	RETENIDO CMIC (0.2%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo							3,100,060.32
Estimación 1	jul. 28 del 2020	ago. 27 del 2020	1,314,856.00	525,942.40	2,629.71	2,629.71	909,880.36
Estimación 2	ago. 28 del 2020	sep. 26 del 2020	1,459,928.89	583,971.56	2,919.86	2,919.86	1,010,270.78
Estimación 3	sep. 27 del 2020	oct. 26 del 2020	2,263,895.85	905,558.34	4,527.79	4,527.79	1,566,615.91
Estimación 4 conv mod exc	oct. 27 del 2020	nov. 25 del 2020	1,494,355.62	597,742.25	2,988.71	2,988.71	1,034,094.08
Estimación 5 conv mod ext	nov. 26 del 2020	nov. 30 del 2020	148,128.16	59,251.26	296.26	296.26	102,504.68
Estimación 6 conv mod monto	dic. 1 del 2020	dic. 9 del 2020	351,110.01		702.22	702.22	405,883.17
TOTAL			\$7,032,274.53	\$2,672,465.81	\$14,064.55	\$14,064.55	\$8,129,309.29

Costo de obra: \$8,157,438.43 (ocho millones cientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 43/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$1,824.23**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 109/2020**

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **C Y P CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 109/2020**

ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
C Y P CRUZ SAENZ S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIREZ
SUPERINTENDENTE