



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 111/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **15 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE MINA CANDELARIA COL. VILLAS DEL REAL**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.** Representada Legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO EN ASOCIACIÓN CON GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.** Representada Legalmente por el **C. GILBERTO LOYA RODRÍGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.** Representante común el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO** y **ING. ALFREDO GARCÍA CORRAL** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **111/2020** de fecha **29 DE JULIO DE 2020**

Monto

Contratado:

Contrato original: **\$1,867,872.96 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

QUE EN FECHA **03 DE NOVIEMBRE DE 2020**, SE FIRMO EL **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO** REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **111/2020**, POR UN IMPORTE DE **\$228,963.40 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

TRES PESOS 40/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO PARA EL DIA **30 DE NOVIEMBRE DE 2020.**

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatel:

Municipal: 2020-PDM-PCAM-OP-054 15 DE JUNIO DE 2020

Periodo de

Ejecución: Contrato original **DEL 29 DE JULIO DE 2020 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Fecha Real de

Terminación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio: 29 DE JULIO DE 2020 Fecha de cierre: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. De Fianza BKY-0008-0076646	fecha 30 DE NOVIEMBRE 2020	importe \$209,683.64
---	--------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							866,693.05
Estimación 1	jul. 29 del 2020	ago. 27 del 2020	941,728.44	376,691.38	1,883.46	1,883.46	651,676.07
Estimación 2	ago. 28 del 2020	sep. 15 del 2020	380,278.56	152,111.42	760.56	760.56	263,152.76
Estimación 3 CONV MOD EXC	ago. 28 del 2020	sep. 15 del 2020	245,872.25	98,348.90	491.74	491.74	170,143.61
Estimación 4 (CIERRE DE CONTRATO)	sep. 16 del 2020	oct. 15 del 2020	299,993.71	119,997.48	599.99	599.99	207,595.65



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Estimación 5 CONVENIO	oct. 16 del 2020	nov. 9 del 2020	177,382.98		354.77	354.77	205,054.72
Estimación 6 CONVENIO (ULTIMA)	nov. 10 del 2020	nov. 30 del 2020	51,580.41		103.16	103.16	59,626.96
Total			\$2,096,836.35		\$4,193.68	\$4,193.68	\$2,423,942.81

Costo De Obra: **\$2,432,330.17 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de \$0.00

Así como también se hace constar que la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.** Representante común por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



Página 3



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO
REPRESENTANTE COMÚN
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ING. ALFREDO GARCÍA CORRAL
SUPERINTENDENTE