



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 113/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **23 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"MURO DE CONTENCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE CORONADO ENTRE C. 53 Y 53 1/2, COL. TIRADORES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GALAZ, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JOSÉ JULIAN RIVERO ANCHONDO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JESÚS ALFREDO VEGA ZUÑIGA**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **5 de junio de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-035**.

El día **3 de agosto de 2020**, se formalizo el Contrato número **113/2020**, por un monto de **\$365,571.68 (trescientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 68/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **3 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020**.

El **25 de septiembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** temporal y total de los trabajos, ya que se requieren ejecutar trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto original, por lo que es necesario ampliar las metas del proyecto, por lo que se solicitó el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación, para formalizar el convenio adicional y poder llevar a cabo los trabajos requeridos.

El **9 de septiembre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-AM/004**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 113/2020

El 10 de noviembre de 2020, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, para continuar con los trabajos a partir del 11 de noviembre de 2020 y terminar a más tardar el día 17 de noviembre de 2020.

El día 11 de noviembre de 2020, se formalizo el Convenio Adicional al Contrato, por un monto de \$184,339.79 (ciento ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 79/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 18 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020.

La fecha real de terminación de los trabajos: 21 de diciembre de 2020.

Bitácora: fecha de inicio 3 de agosto de 2020 y fecha de cierre 21 de diciembre de 2020.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
PAGARÉ	1/1	21/12/2020	\$46,330.67

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							146,228.67
ESTIMACIÓN 1	03/08/2020	01/09/2020	111,303.71	44,521.48	40.00%	445.22	77,022.17
ESTIMACIÓN 2	02/09/2020	25/09/2020	153,342.11	61,336.84	40.00%	613.36	106,112.75
ESTIMACIÓN 3	11/11/2020	16/11/2020	41,480.01	16,592.00	40.00%	165.92	28,704.17
ESTIMACIÓN 4	17/11/2020	17/11/2020	4,024.80	1,609.92	40.00%	16.10	2,785.16
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	11/11/2020	17/11/2020	4,988.00	1,998.96	40.08%	19.96	3,447.33
ESTIMACIÓN 6 CONV ADIC	18/11/2020	30/11/2020	26,874.73	-	0.00%	107.50	31,067.19
ESTIMACIÓN 7 CONV ADIC	01/12/2020	21/12/2020	121,293.32	-	0.00%	485.18	140,215.07
TOTAL			463,306.68	126,059.20		1,853.24	535,582.51

Costo de obra: \$537,435.75 (quinientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 75/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$12,475.72 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 113/2020**

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **GALAZ, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING JOSÉ JULIAN RIVERO ANCHONDO
RESIDENTE DE OBRA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 113/2020

[Redacted signature area]

✓ POR EL CONTRATISTA

[Redacted signature area]

C. RUBEN GALAZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GALAZ, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

[Redacted signature area]

ING. JESUS ALFREDO VEGA ZUNIGA
SUPERINTENDENTE

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Handwritten signature]