



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **29 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **REMDELACIÓN DE PARQUE VILLA FANTASIA ENTRE CALLE PASEO DEL REAL Y MINA LAS CRUCES, COL VILLAS DEL REAL.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, como residente de obra quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA** y la **ARQ. LAURA GUADALUPE MONTES GONZÁLEZ** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **115/2020** de fecha **03 DE AGOSTO DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$1,558,541.83 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

QUE EN FECHA **13 DE NOVIEMBRE DE 2020**, SE FIRMO EL **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO** REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **115/2020**, POR UN IMPORTE DE **\$258,620.68 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 68/100 M.N.)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN EL CUAL SE LE ORDENARON TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS DENTRO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DE LA VOLUMETRIA CONSIDERADA EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, QUEDANDO COMO
NUEVA FECHA DE TERMINO PARA EL DIA **17 DE DICIEMBRE DE 2020**.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal: **2020-PDM-PCAM-OP-060** **16 DE JUNIO DE 2020**

Periodo de

Ejecución: Contrato original **DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Fecha Real de

Terminación: **17 DE DICIEMBRE DE 2020**

Bitácora:

Fecha de inicio: **10 DE AGOSTO DE 2020** Fecha de cierre: **17 DE DICIEMBRE DE 2020**

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. BKY-0376-0082257	fecha 17 DE DICIEMBRE 2020	importe \$177,255.93
--	--------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							\$723,163.41
Estimación 1	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020	40,775.20	16,310.08	81.55	81.55	28,216.44
Estimación 2 CONV MOD EXT	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020	257,205.13	102,882.05	514.41	514.41	177,985.95
Estimación 3	sep. 9 del 2020	oct. 8 del 2020	717,274.17	286,909.67	1,434.55	1,434.55	496,353.72
Estimación 4 CONV MOD EXT	oct. 9 del 2020	oct. 19 del 2020	493,023.00	197,209.20	986.05	986.05	341,171.91
Estimación 5 (CIERRE DE CONTRATO)	oct. 20 del 2020	nov. 17 del 2020	50,264.33	20,105.73	100.53	100.53	34,782.92



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Estimación 6 (CONVENIO) ULTIMA	nov. 18 del 2020	dic. 17 del 2020	214,017.51	0.00	428.04	428.04	247,404.23
Total			\$1,772,559.34	\$623,416.73	\$3,545.13	\$3,545.13	\$2,049,078.58

Costo De Obra: \$2,056,168.83 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$51,739.68 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. PANFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.

ARQ. LAURA GUADALUPE MONTES GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE