



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 116/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **18 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN COBACH 10**, los que fueron ejecutados por las empresas contratistas **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO** y **GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. GILBERTO LOYA RODRÍGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO** y el **ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJÁN** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **116/2020** de fecha **07 DE AGOSTO DE 2020**

Monto

Contratado:

Contrato original: **\$3,109,133.24 (TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Que en fecha **20 de noviembre de 2020**, se firmó el Convenio Adicional por Monto y Plazo referente al contrato de obra pública **116/2020**, por un importe de **\$1,006,626.62 (UN MILLON SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 62/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, en el cual se le ordenaron trabajos adicionales



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

no contemplados dentro del catálogo original, quedando como nueva fecha de término para el día **31 de diciembre de 2020**.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal: **2020-PDM-PCAM-OP-056** **15 DE JUNIO DE 2020**
2020-PDM-PCAM-OP-M/054 **05 DE OCTUBRE DE 2020**

Periodo de

Ejecución: Contrato original **DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha Real de

Terminación: **11 DE DICIEMBRE DE 2020**

Bitácora:

Fecha de inicio: **10 DE AGOSTO DE 2020** Fecha de cierre: **11 DE DICIEMBRE DE 2020**

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. FIANZA BKY-0008-0066391	fecha 11 de diciembre de 2020	importe \$127,386.19
--	--------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							1,442,637.82
Estimación 1	ago. 10 del 2020	sep. 8 del 2020	486,771.27	194,708.51	973.54	973.54	562,707.58
Estimación 2	sep. 9 del 2020	oct. 8 del 2020	2,421,611.12	968,644.45	4,843.22	4,843.22	2,799,382.46
Estimación 3	oct. 9 del 2020	nov. 7 del 2020	26,252.65	10,501.06	52.51	52.51	30,348.06
Estimación 4 conv mod exc	nov. 8 del 2020	nov. 25 del 2020	174,498.21	69,799.28	349.00	349.00	201,719.93
Estimación 5 conv adic monto	nov. 26 del 2020	dic. 7 del 2020	806,299.59	0.00	1,612.60	1,612.60	932,032.32



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Estimación 6 conv adic monto	dic. 8 del 2020	dic. 11 del 2020	200,326.06	0.00	400.65	400.65	231,576.93
Total			\$4,115,758.90	\$1,243,653.30	\$8,231.52	\$8,231.52	\$4,757,817.27

Costo De Obra: \$4,774,280.31 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.


En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$1.13**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**




ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.



ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJÁN
SUPERINTENDENTE

