



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 127/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **15 DE MARZO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **TRABAJOS DE CONCLUSIÓN EN ESTACIÓN DE TRANSPORTE BOWI EN DEPORTIVA SUR.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.** Representante legal el **ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ERNESTO PÉREZ BAILON** como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.** Representante legal el **ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ** y el **ING. EDUARDO ANTONIO MOLINA CASTAÑEDA** en su calidad de Superintendente de la Obra, quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **127/2020** de fecha **14 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Monto
Contratado: Contrato original: **\$1'178,527.70 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:
Estatel:
Municipal:

2020-PDM-PCAMREF/19-OP-038	16 DE JULIO DE 2020
2020-PDM-PCAMREF/19-OP-C/019	31 DE DICIEMBRE DE 2020
2021-PDM-PCAMREF/19-OP-003	10 DE FEBRERO DE 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución: Contrato original DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de

Reprogramación de plazo: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

Fecha de

Suspensión: A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.

Fecha de

Levantamiento: A PARTIR DEL 04 DE MARZO DE 2021.

Fecha Real del Cierre: 07 DE MARZO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de cierre: 07 DE MARZO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos	FIANZA	No. fianza	Fecha	Importe
		2586585	07 DE MARZO DE 2021	\$ 117,840.28

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							
Estimación 1	sep. 14 del 2020	oct. 13 del 2020	656,846.30		1,313.69	1,313.69	759,314.33
Estimación 2 conv mod exc	mar. 4 del 2021	mar. 4 del 2021	196,457.46		392.91	392.91	227,104.83
Estimación 3	mar. 4 del 2021	mar. 4 del 2021	26,336.73		52.67	52.67	30,445.27
Estimación 4 ultima	mar. 5 del 2021	mar. 7 del 2021	298,762.30		597.52	597.52	345,369.23
Total			\$1,178,402.79		\$2,356.79	\$2,356.79	\$1,362,233.66

Costo De Obra: \$1'366,947.24 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$144.89 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.** Representante legal el **ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de **ING. ERNESTO PÉREZ BAILON**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.




ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.



ING. EDUARDO ANTONIO MOLINA CASTAÑEDA
SUPERINTENDENTE