



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 130/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **12 de enero de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la obra: **PRIMARIA ÓSCAR GONZÁLEZ EGUIARTE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN** en su calidad de **Jefe del Departamento de Construcción Social**, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA** como residente de obra quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ** y a su vez en su calidad de **superintendente de la obra** quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **130/2020** de fecha **14 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$909,542.06 (NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio

Modificadorio por

Monto Que el día **19 de noviembre de 2020**, se firmó el **Convenio Modificadorio por Monto** relativo a la obra: **PRIMARIA ÓSCAR GONZÁLEZ EGUIARTE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS**, por un importe de **\$19,459.41 (diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 41/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, quedando como fecha de terminación el día **30 DE NOVIEMBRE DE 2020**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Acuerdo de
Suspensión:

Que con fecha **27 de noviembre de 2020**, se emite el acuerdo de suspensión en la totalidad de los trabajos, surtiendo efecto a partir del 28 de noviembre de 2020.

Acuerdo de
Levantamiento:

Que con fecha **23 de diciembre de 2020**, se dictó acuerdo de Levantamiento de suspensión en su totalidad de los trabajos, surtiendo efecto a partir del **24 de diciembre de 2020**. Quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el día **26 de diciembre de 2020**.

Convenio
Modificatorio

Que el día **24 de diciembre de 2020**, se firmó el Convenio Modificatorio por Monto y Plazo de la obra: **PRIMARIA ÓSCAR GONZÁLEZ EGUIARTE, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS**, por un importe de **\$81,751.17 (ochenta y un mil setecientos cincuenta y un pesos 17/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, quedando como fecha de terminación el día **05 de enero de 2021**.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal:

2020-PDM-FED-AT-002 14 DE AGOSTO DE 2020
2020-PDMREF/19-AT-029 23 DE DICIEMBRE DE 2020
2020-PDMREF/19-AT-C/013 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Periodo de
Ejecución:

Contrato original **DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Fecha Real de
Terminación:

05 DE ENERO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de cierre: 05 DE ENERO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. FIANZA 2565478	fecha 05 DE ENERO DE 2021	importe \$96,139.81
--	--------	-----------------------	------------------------------	------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

PERIODO	AMORT. (S/IVA)	CMIC	ALCANCE LIQUIDO
---------	----------------	------	-----------------



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

NO. DE ESTIM.			MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)		.20%	DIF .20%	(INC. IVA)
Anticipo							422,027.52
Estimación 1	sep. 14 del 2020	oct. 1 del 2020	124,001.39	49,600.56	248.00	248.00	85,808.96
Estimación 2	oct. 14 del 2020	oct. 31 del 2020	200,933.69	80,373.48	401.87	401.87	139,046.10
Estimación 3	nov. 1 del 2020	nov. 24 del 2020	433,057.29	173,222.92	866.11	866.11	299,675.65
Estimación 4 conv mod ext	nov. 1 del 2020	nov. 24 del 2020	122,083.65	48,833.46	244.17	244.17	84,481.88
Estimación 5 conv mod exc	nov. 1 del 2020	nov. 24 del 2020	29,465.75	11,786.41	58.93	58.93	20,390.17
Estimación 6 conv monto 1	nov. 25 del 2020	nov. 27 del 2020	17,666.91	0.00	35.33	35.33	20,422.94
Estimación 7 conv monto 1	dic. 24 del 2020	dic. 26 del 2020	1,791.16	0.00	3.58	3.58	2,070.58
Estimación 8 conv monto 2	dic. 27 del 2020	dic. 31 del 2020	17,983.50	0.00	35.97	35.97	20,788.93
Estimación 9 conv monto 2	ene. 01 del 2021	ene. 05 del 2021	14,414.85		28.83	28.83	16,663.56
Total			\$961,398.19	\$363,816.82	\$1,922.80	\$1,922.80	\$1,111,376.31

Costo De Obra: \$1,115,221.91 (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, ~~menos la cantidad estimada~~, el monto a cancelar es de **\$57,251.16 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.).**

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **C. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a el residente de obra **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.**

**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

**ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

**ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



**CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**



**ARTURO NAVARRO JÁQUEZ
SUPERINTENDENTE**