



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 132/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186,190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **05 de Enero** del presente año, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA ETAPA II**, los que fueron ejecutados por la contratista **ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director de Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESUS GARAY RUIZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ING. JORGE RODRÍGUEZ JUÁREZ**, en su calidad de Residente Obra, quien recibe; por la contratista **ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN** y el **ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

**Datos Básicos** Contrato número: **132/2020** de fecha **14 de septiembre del 2020**.

**Monto Contratado:** Contrato Original: **\$1, 153,753.50 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Monto Adicional:** Convenio Modificatorio por Monto: **\$278,479.87 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficio de Autorización Presupuestal:**  
**Municipal:**

**2020-PDM-FODESM-OP-058**  
**2020-PDM-FODESM-OP-C/022**  
**2020-PDM-FODESM-OP-AM009**

**03 de Septiembre de 2020.**  
**05 de Octubre de 2020.**  
**15 de Diciembre de 2020.**



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 132/2020**

**Periodo de**

**Ejecución:**

Contrato Original del **14 de septiembre al 30 de diciembre del 2020.**

**Fecha real de terminación:**

**28 de diciembre del 2020.**

**Bitácora**

fecha de inicio **14/09/2020** fecha de nota de termino de los trabajos **28/12/2020.**

|                                                                |                           |                              |                            |                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Garantía de cumplimiento,<br>De defectos y/o<br>Vicios cultos: | <b>FIANZA<br/>SOFIMEX</b> | No. Fianza<br><b>2516686</b> | Fecha<br><b>28/12/2020</b> | Importe<br><b>\$142,879.00</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Relación de pagos de estimaciones:**

**contrato original**

| No. De estim.                       | Periodo    |            | Monto de<br>estimación (s/iva) | Amort. (s/iva)      | Factor de<br>amort. | Retenido<br>Imp. Al millar<br>4.0% | Alcance liquido<br>(inc. Iva) |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Anticipo                            |            |            |                                |                     |                     |                                    | \$ 401,506.22                 |
| Estimación 1                        | 14/09/2020 | 28/09/2020 | \$ 293,918.50                  | \$88,175.55         | 30%                 | \$1,175.68                         | \$237,486.14                  |
| Estimación 2                        | 29/09/2020 | 15/10/2020 | \$ 248,516.50                  | \$74,554.95         | 30%                 | \$994.06                           | \$200,801.34                  |
| Estimación 3                        | 16/10/2020 | 31/10/2020 | \$ 259,266.00                  | \$77,779.80         | 30%                 | \$1,037.06                         | \$209,486.93                  |
| Estimación 4                        | 01/11/2020 | 15/11/2020 | \$ 313,551.50                  | \$94,065.45         | 30%                 | \$1,254.20                         | \$253,349.62                  |
| Estimación 5<br>conv mod exc        | 01/11/2020 | 15/11/2020 | \$ 35,360.00                   | \$11,550.30         | 30%                 | \$141.44                           | \$27,477.81                   |
| Estimación 6                        | 16/11/2020 | 15/12/2020 | \$ 3,121.10                    | -                   | -                   | \$12.48                            | \$3,608.00                    |
| Estimación 7<br>conv mod x<br>monto | 16/12/2020 | 28/12/2020 | \$ 275,056.40                  | -                   | -                   | \$1,100.22                         | \$317,965.20                  |
| Total                               |            |            | <b>\$1,428,790.00</b>          | <b>\$346,126.05</b> |                     | <b>\$5,715.14</b>                  | <b>\$ 1,651,681.26</b>        |

**Costo de obra: \$1,657,396.40 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$3,994.31 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 132/2020**

Así como también se hace constar que la contratista **ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas. La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS GARAY RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL

ING. JORGE RODRÍGUEZ JUÁREZ  
RESIDENTE DE OBRA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 132/2020**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**



ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN  
CONTRATISTA



ING. HÉCTOR CASTRO CHAVEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA