



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 134/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **6 de enero de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"SECUNDARIA 3065 ALFARO SIQUEIROS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. NELSON ULISES CRUZ SÁENZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIRES**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **17 de agosto de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-FED-AT-006**.

El día **21 de septiembre de 2020**, se formalizo el Contrato número **134/2020**, por un monto de **\$1,717,608.29** (un millón setecientos diecisiete mil seiscientos ocho pesos **29/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **21 de septiembre de 2020** al **29 de noviembre de 2020**.

El **25 de noviembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** temporal y total de los trabajos, a partir del **26 de noviembre de 2020**, en virtud de que se requieren ejecutar trabajos adicionales no contemplados dentro del proyecto ni del catálogo original, por lo que se ha solicitado el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación, para concluir en tiempo y forma los trabajos encomendados.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 134/2020

El **10 de diciembre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDMref/19-AT-026** por el recurso adicional solicitado.

El **17 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión**, a partir del día **18 de diciembre de 2020** hasta el **21 de diciembre de 2020**.

El día **18 de diciembre de 2020**, se formalizó el **Convenio Modificatorio** por monto y plazo al contrato, por un monto de **\$203,427.10** (doscientos tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 10/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, debiendo terminar los trabajos a más tardar el día **31 de diciembre de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de diciembre de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **21 de septiembre de 2020** y fecha de cierre **31 de diciembre de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A. DE C.V	2548366	31/12/2020	\$165,311.11

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							687,043.32
ESTIMACIÓN 1	21/09/2020	20/10/2020	192,103.74	76,841.50	40.00%	768.42	132,935.78
ESTIMACIÓN 2	21/10/2020	19/11/2020	708,830.07	283,532.03	40.00%	2,835.32	490,510.41
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	21/10/2020	19/11/2020	158,026.91	63,210.76	40.00%	632.10	109,354.63
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	20/11/2020	25/11/2020	421,734.69	168,694.43	40.00%	1,686.94	291,839.76
CONV MODESTIMACIÓN 5	18/12/2020	31/12/2020	172,415.68	-	0.00%	689.66	199,312.53
TOTAL			1,653,111.09	592,278.72		6,612.44	1,910,996.43

Costo de obra: \$1,917,608.87 (un millón novecientos diecisiete mil seiscientos ocho pesos 87/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$3,426.52** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 134/2020**

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. NELSON ULISES CRUZ SÁENZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 134/2020**

POR EL CONTRATISTA



C. NELSON ULISES CRUZ SÁENZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIRES
SUPERINTENDENTE