



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 136/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **23 de diciembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA URIAS**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **17 de agosto de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-FED-AT-005**.

El día **7 de octubre de 2020**, se formalizo el Contrato número **136/2020**, por un monto de **\$1,660,283.64** (un millón seiscientos sesenta mil doscientos ochenta y tres pesos **64/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **7 de octubre de 2020** al **30 de diciembre de 2020**.

El día **8 de octubre de 2020**, se firmó el Adendum al contrato de Obra Pública, por corrección al nombre de la obra.

El día **3 de noviembre de 2020**, se formalizo el Convenio Adicional, por un monto de **\$499,562.76** (cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos **76/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, sin amplia plazo.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 136/2020

La fecha real de terminación de los trabajos: **21 de diciembre de 2020.**

Bitácora: fecha de inicio **7 de octubre de 2020** y fecha de cierre **21 de diciembre de 2020.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
CHUBB FIANZA MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	2104302	21/12/2020	\$177,013.49

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							664,113.46
ESTIMACIÓN 1	07/10/2020	21/10/2020	220,428.50	88,171.40	40.00%	881.72	152,536.52
ESTIMACIÓN 2	22/10/2020	05/11/2020	1,119,008.72	447,603.49	40.00%	4,476.04	774,354.03
ESTIMACIÓN 3	06/11/2020	20/11/2020	39,570.61	15,828.24	40.00%	158.28	27,382.87
ESTIMACIÓN 4	21/11/2020	05/12/2020	52,270.89	20,908.47	40.00%	209.08	36,171.33
ESTIMACIÓN 5	06/12/2020	13/12/2020	209,870.51	-	0.00%	839.48	242,610.31
ESTIMACIÓN 6	14/12/2020	21/12/2020	128,985.64	-	0.00%	515.94	149,107.40
TOTAL			1,770,134.87	572,511.60		7,080.54	2,046,275.92

Costo de obra: \$2,053,356.45 (dos millones cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y seis pesos 45/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$106,489.95** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 136/2020**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 136/2020

POR EL CONTRATISTA



C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA URÍAS
SUPERINTENDENTE

