



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 137/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **05 de noviembre de 2020**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN EN ACOMETIDA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PRESA EL REJÓN**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **KAIROS INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. TOMÁS DÍAZ MORALES** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, **EL ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista **KAIROS INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. TOMÁS DÍAZ MORALES** y el **ING. LUIS ENRIQUE CAZARES OROZCO** en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **137/2020** de fecha **07 DE OCTUBRE DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$149,277.50 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatel:

Municipal:

FOD-PMTP/096/2020

20 DE AGOSTO DE 2020



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de

Ejecución: Contrato original DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha Real de

Terminación: 31 DE OCTUBRE DE 2020

Bitácora:

Fecha de inicio: 07 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de cierre: 31 DE OCTUBRE DE 2020

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	PAGARE	No. 1/1	fecha 31 de octubre de 2020	importe \$14,927.75
--	--------	------------	--------------------------------	------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

NO. DE ESTIM.	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (\$/IVA)	AMORT. (\$/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							
ESTIMACIÓN 1	oct. 7 del 2020	oct. 31 del 2020	149,277.50		298.56	298.56	172,564.78
Total			\$149,277.50		\$298.56	\$298.56	\$172,564.78

Costo De Obra: \$173,161.90 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de \$0.00

Así como también se hace constar que la empresa contratista **KAIROS INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el **ING. TOMÁS DÍAZ MORALES**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRA




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021


DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. TOMAS DIAZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
KAIROS INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.



ING. LUIS ENRIQUE CAZARES OROZCO
SUPERINTENDENTE



Li H.

