



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 138/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **25 de marzo de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS BRONCES EN LA COLONIA PUNTA ORIENTE"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **22 de septiembre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-073**.

El día **13 de octubre de 2020**, se formalizo el Contrato número **138/2020**, por un monto de **\$1,497,593.20** (un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y tres pesos 20/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **13 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020**.

El **11 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de suspensión** temporal y total, a partir del **12 de diciembre de 2020**, por el cierre del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de Tesorería Municipal.

El **29 de enero de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAMref/20-OP-004** del refrendo 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 138/2020

El 3 de marzo de 2021, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, para reanudar los trabajos a partir del 4 de marzo de 2020 y terminar a más tardar el día 23 de marzo de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de marzo de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 13 de octubre de 2020 y fecha de cierre 23 de marzo de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0021-0072126	23/03/2021	\$129,102.83

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							599,037.27
ESTIMACIÓN 1	13/10/2020	11/11/2020	355,694.50	142,277.80	40.00%	1,422.78	246,140.59
ESTIMACIÓN 2	12/11/2020	11/12/2020	260,168.09	104,067.24	40.00%	1,040.68	180,036.31
ESTIMACIÓN 3	04/03/2021	23/03/2021	413,705.69	165,482.28	40.00%	1,654.82	286,284.34
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	04/03/2021	23/03/2021	72,111.78	28,844.71	40.00%	288.44	49,901.36
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	04/03/2021	23/03/2021	189,348.23	75,739.41	40.00%	757.40	131,028.83
TOTAL			1,291,028.29	516,411.44		5,164.12	1,492,428.70

Costo de obra: \$1,497,592.81 (un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y dos pesos 81/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.39** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 138/2020**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CONTRATISTA