



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 140/2020

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **12 DE MAYO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE CAMIÓN CON MODULO SANITIZANTE EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, Representante legal el **ING. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA** EN ASOCIACIÓN CON **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.** Representante legal la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de **Jefe del Departamento de Construcción Urbana**, el **ARQ. HIRAM LOZANO HERNÁNDEZ** como **residente de obra**, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Represente común por el **ING. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA** y el **ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO** en su calidad de **superintendente de la obra** quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **140/2020** de fecha **28 DE OCTUBRE DE 2020**

Monto

Contratado: Contrato original: **\$3,763,453.12 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal:

2020-PDM-PCAM-OP-072

03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2020-PDM-PCAM-OP-C/044

29 DE DICIEMBRE 2020

2021-PDM-PCAMREF/20-OP-026

19 DE FEBRERO DE 2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato original DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020, AL 25 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de

Suspensión:

A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2020.

Fecha de

Levantamiento:

A PARTIR DEL 04 DE MARZO DE 2021.

Fecha Real de

Terminación:

05 DE MAYO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio:

29 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de cierre: 05 DE MAYO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA	No. FIANZA BKY-0376-0082717	fecha 05 DE MAYO DE 2021	importe \$ 372,341.55
--	--------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

[NO. DE ESTIM.]	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/IVA)	AMORT. (S/IVA)	CMIC .20%	DIF .20%	ALCANCE LIQUIDO (INC. IVA)
Anticipo							1,746,246.25
Estimación 1	oct. 29 del 2020	nov. 25 del 2020	1,884,715.60	753,886.24	3,769.43	3,769.43	1,304,223.20
Estimación 2	nov. 26 del 2020	dic. 24 del 2020	562,133.82	224,853.53	1,124.27	1,124.27	388,996.60
Estimación 3	mar. 4 del 2021	abr. 2 del 2021	190,817.59	76,327.04	381.64	381.64	132,045.76



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Estimación 4 CONV MOD EXT	abr. 3 del 2021	abr. 20 del 2021	617,770.20	247,108.08	1,235.54	1,235.54	427,496.98
Estimación 5 CONV MOD EXT (ULTIMA)	abr. 21 del 2021	may. 5 del 2021	467,978.35	203,209.82	935.96	935.96	305,259.57
Total			\$149,277.50		\$7,446.84	\$7,486.84	\$4,304,268.36

Costo De Obra: \$4,319,162.04 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$46,443.58 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.** Represente común por el **ING. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de **ARQ. HIRAM LOZANO HERNÁNDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**



**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA**



**ARQ. HIRAM LOZANO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



**ING. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE COMÚN
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**



**ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO
SUPERINTENDENTE**

