



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 143/2020**

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 177, 186, 190** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **08 de febrero de 2021**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **REHABILITACIÓN DE LA SENDA DEL PARQUE EL REJÓN**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **BOWERA, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.** Representante común por el **C. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de DIRECTOR, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, el **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ** como residente de obra, quien recibe; por la empresa contratista **BOWERA, S.A. DE C.V. Y EN ASOCIACIÓN CON ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.** Representante común por el **ING. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ** y a su vez en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

**Datos Básicos:** Contrato número: **143/2020** de fecha **09 DE NOVIEMBRE DE 2020**

**Monto**

**Contratado:** Contrato original: **\$1,482,165.50 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficios De Autorización Presupuestal:**

**Estatel:**

**Municipal:**

**FOD-PMTP/112/2020**

**05 DE OCTUBRE DE 2020**



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Periodo de

Ejecución: Contrato original DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 08 DE MARZO DE 2021

Fecha Real de

Terminación: 31 DE ENERO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de cierre: 31 ENERO DE 2021

|                                                                    |        |                |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Garantía de cumplimiento,<br>de defectos y/o<br>vicios<br>ocultos: | FIANZA | No.<br>2114767 | fecha<br>31 DE ENERO DE 2021 | importe<br>\$147,249.19 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

| NO. DE ESTIM.                            | PERIODO             |                     | MONTO DE<br>ESTIMACIÓN<br>(S/IVA) | AMORT. (S/IVA) | CMIC<br>.20% | DIF<br>.20% | ALCANCE LIQUIDO<br>(INC. IVA) |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| Anticipo                                 |                     |                     |                                   |                |              |             | 687,724.79                    |
| Estimación 1                             | nov. 9 del<br>2020  | nov. 30 del<br>2020 | 530,652.15                        | 212,260.86     | 1,061.30     | 1,061.30    | 367,211.30                    |
| Estimación 2                             | dic. 1 del<br>2020  | dic. 15 del<br>2020 | 624,700.50                        | 249,880.20     | 1,249.40     | 1,249.40    | 432,292.75                    |
| Estimación 3                             | dic. 16 del<br>2020 | dic. 31 del<br>2020 | 227,625.53                        | 91,050.21      | 455.25       | 455.25      | 157,516.87                    |
| Estimación 4                             | ene. 1 del<br>2021  | ene. 15 del<br>2021 | 40,759.22                         | 16,303.69      | 81.52        | 81.52       | 28,205.37                     |
| Estimación 5<br>CONV MOD EXC<br>(ULTIMA) | ene. 16 del<br>2021 | ene. 31 del<br>2021 | 48,754.49                         | 23,371.24      | 97.51        | 97.51       | 29,249.55                     |
| Total                                    |                     |                     | \$1,472,491.89                    | \$592,866.20   | \$2,944.98   | \$2,944.98  | \$1,702,200.63                |

Costo De Obra: \$1,708,090.59 (UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL NOVENTA PESOS 59/100 M.N.),  
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de **\$11,221.39 (ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.)**.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **BOWERA, S.A. DE C.V. Y EN ASOCIACIÓN CON ISSA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.** Representante común por el **C. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE LA D.O.P.M.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**



BOWERA, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE COMÚN  
C. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ



ING. EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ  
SUPERINTENDENTE

