



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 151/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **31 de marzo de 2021**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE MAQUINARIA PESADA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GRUPO INVOLTO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ARQ. GILBERTO ARTURO CASTELLANOS PACHECO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ARQ. DAVID MARCELINO NATIVIDAD GARCÍA**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **28 de septiembre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDFN-OP-016**.
- El día **1 de diciembre de 2020**, se formalizo el Contrato número **151/2020**, por un monto de **\$375,001.58 (trescientos setenta y cinco mil un peso 58/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020**.
- El **9 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de Suspensión** temporal y total de los trabajos, a partir del **10 de diciembre de 2020**, debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de la Tesorería Municipal.
- El **12 de febrero de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDFNREF/20-OP-002** por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 151/2020

El **3 de marzo de 2021**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de Suspensión**, a partir del **4 de marzo de 2021**, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día **25 de marzo de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **25 de marzo de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **1 de diciembre de 2020** y fecha de cierre **25 de marzo de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
PAGARÉ	1/1	25/03/2021	\$32,327.72

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							150,000.63
ESTIMACIÓN 1	01/12/2020	09/12/2020	1,300.00	520.00	40.00%	5.20	899.60
ESTIMACIÓN 2	04/03/2021	25/03/2021	126,509.12	50,603.65	40.00%	506.04	87,544.31
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	04/03/2021	25/03/2021	38,610.79	15,444.32	40.00%	154.44	26,718.67
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	04/03/2021	25/03/2021	156,857.31	62,742.92	40.00%	627.42	108,545.27
TOTAL			323,277.22	129,310.89		1,293.10	373,708.48

Costo de obra: \$375,001.58 (trescientos setenta y cinco mil un peso 58/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **GRUPO INVOLTO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. GILBERTO ARTURO CASTELLANOS PACHECO** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 151/2020**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO ARTURO CASTELLANOS PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO INVOLTO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. DAVID MARCELINO NATIVIDAD GARCÍA
SUPERINTENDENTE