



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 161/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de junio de 2021**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REMODELACIÓN DE OFICINAS DIF MUNICIPAL"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ARQ. JUAN PABLO GONZÁLEZ VILLALOBOS**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **23 de noviembre de 2020**, se emitió el Oficio **335/DIF/2020** donde proporcionan la **CUENTA SANTANDER 6550-5929807**.
- El día **9 de diciembre de 2020**, se formalizo el Contrato número **161/2020**, por un monto de **\$1,594,230.34** (un millón quinientos noventa y cuatro mil doscientos treinta pesos 34/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de diciembre de 2020** al **31 de marzo de 2021**.
- El **21 de febrero de 2021**, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del **22 de febrero de 2020**, debido que se requieren trabajos adicionales no contemplados en el catálogo original, para lo cual se solicitó el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efecto de formalizar el Convenio.
- El **9 de abril de 2021**, se emitió el Oficio **186-A/DIF/2021** confirmando la suficiencia presupuestal en la **CUENTA SANTANDER 6550-5929807**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 161/2020

El **9 de abril de 2021**, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del **9 de abril de 2021**, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día **16 de mayo de 2021**.

El día **12 de abril de 2020**, se formalizó el **Convenio Adicional** por Monto y Plazo al Contrato número **161/2020**, por un monto de **\$383,927.37 (trescientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 37/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **31 de mayo de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de mayo de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de diciembre de 2020** y fecha de cierre **31 de mayo de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0008-0084874	31/05/2021	\$170,462.41

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							637,692.14
ESTIMACIÓN 1	09/12/2020	08/01/2021	375,800.96	150,320.38	40.00%	1,503.20	260,054.27
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	09/01/2021	15/01/2021	22,267.46	8,906.98	40.00%	89.06	15,409.10
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	16/01/2021	22/01/2021	314,931.14	125,972.45	40.00%	1,259.72	217,932.36
ESTIMACIÓN 4	23/01/2021	21/02/2021	630,503.50	252,201.40	40.00%	2,522.02	436,308.42
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	09/04/2021	16/04/2021	20,924.89	8,369.96	40.00%	83.70	14,480.02
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	17/04/2021	16/05/2021	9,908.55	3,963.43	40.00%	39.64	6,856.70
ESTIMACIÓN 7 CONV	17/05/2021	23/05/2021	120,072.67	-	0.00%	480.30	138,804.00
ESTIMACIÓN 8 CONV	24/05/2021	31/05/2021	210,214.85	-	0.00%	840.86	243,008.37
TOTAL			1,704,624.02	549,734.60		6,818.50	1,970,545.38

Costo de obra: \$1,977,363.86 (un millón novecientos setenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos **86/100 M.N.**), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$793.82** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 161/2020**

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 161/2020**

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN PABLO GONZÁLEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE