



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 162/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **25 de mayo de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS UBICADOS EN PARQUE REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."**, los que fueron ejecutados por la contratista, la **ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ARQ. JUAN FRANCISCO CASTRO CHÁVEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **28 de octubre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-PCAM-OP-073**.

El día **9 de diciembre de 2020**, se formalizo el Contrato número **162/2020**, por un monto de **\$545,946.45** (quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021**.

El **11 de diciembre de 2020**, se firmó la **Suspensión Total y Temporal** por cierre administrativo 2020, a partir del día **12 de diciembre de 2020**.

El **29 de enero de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAMREF/20-OP-002**.

El **3 de marzo de 2021**, se firmó el **Levantamiento de Suspensión**, a partir del día **4 de marzo de 2021** y terminar a más tardar el día **21 de mayo de 2021**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 162/2020

El **19 de marzo de 2021**, se emitió el Oficio de Autorización de la Ampliación Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAMREF/20-OP-AM/004**.

El día **22 de marzo de 2021**, se formalizó el **Convenio Modificatorio por Monto** al Contrato número **162/2020**, por un monto de **\$40,055.00 (cuarenta mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, sin ampliar el periodo de ejecución.

La fecha real de terminación de los trabajos: **21 de mayo de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de diciembre de 2020** y fecha de cierre **21 de mayo de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2575373	21/05/2021	\$47,330.52

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							218,378.58
ESTIMACIÓN 1	09/12/2020	11/12/2020	18,767.62	7,507.05	40.00%	75.08	12,987.18
ESTIMACIÓN 2	04/03/2021	29/03/2021	120,127.22	48,050.89	40.00%	480.50	83,128.04
ESTIMACIÓN 3	30/03/2021	28/04/2021	182,956.93	73,182.77	40.00%	731.82	126,606.21
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	30/03/2021	28/04/2021	28,199.85	11,279.94	40.00%	112.80	19,514.30
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	29/04/2021	21/05/2021	120,591.86	48,236.75	40.00%	482.36	83,449.57
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD	29/04/2021	21/05/2021	2,661.68	-	0.00%	10.64	3,076.91
TOTAL			473,305.16	188,257.40		1,893.20	547,140.79

Costo de obra: \$549,034.00 (quinientos cuarenta y nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$36,967.45** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 162/2020**

Así como también se hace constar que el contratista, la **ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRA







**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 162/2020**

POR LA CONTRATISTA

ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO CASTRO CHÁVEZ

SUPERINTENDENTE