



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 163/2020

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **30 de marzo de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"SECUNDARIA 3006, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **20 de noviembre de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-FED-AT-010**.

El día **9 de diciembre de 2020**, se formalizo el Contrato número **163/2020**, por un monto de **\$1,363,697.64** (un millón trescientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 64/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de diciembre de 2020** al **15 de marzo de 2021**.

El **11 de diciembre de 2020**, se firmó el **Acuerdo de suspensión** temporal y total a partir del **12 de diciembre de 2020**, debido al cierre del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de Tesorería Municipal.

El **10 de marzo de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-FEDREF/20-AT-001**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 163/2020

El **10 de marzo de 2021**, se firmó el **Acuerdo de Levantamiento de la Suspensión**, a partir del **10 de marzo de 2020**, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día **11 de junio de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **26 de marzo de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de diciembre de 2020** y fecha de cierre **26 de marzo de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZA MEXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0021-0073908	26/03/2021	\$98,665.29

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							545,479.05
ESTIMACIÓN 1	09/12/2020	11/12/2020	113,430.00	45,372.00	40.00%	453.72	78,493.56
ESTIMACIÓN 2	04/03/2021	26/03/2021	873,222.89	424,868.57	48.66%	3,492.90	516,598.11
TOTAL			986,652.89	470,240.57		3,946.62	1,140,570.72

Costo de obra: \$1,144,517.35 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil quinientos diecisiete pesos 35/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$219,180.29** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 163/2020**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATISTA