

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR SUR ESTE

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CFI-041209-826

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 003/2020	MONTO CON IVA: \$4,583,271.35	ANTICIPO: 0%	PERÍODO CONTRATADO: 05/02/2020	04/04/2020	ELABORADO: 04/02/2020
			PERÍODO DIFERIDO:		ELABORADO:
			SUSPENSIÓN DE OBRA:		ELABORADO:
			LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:		ELABORADO:
			FECHA DE TERMINACIÓN		ELABORADO:

CONVENIO ADICIONAL
MONTO CON IVA: -
TOTAL CONTRATADO CON IVA: 4,583,271.35

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2494081	MONTO SIN IVA: \$393,304.00	FECHA: 25/02/2020
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN: 2020-PDM-FODESM-OP-006	IMPORTE 4,998,813.52	FECHA 04/02/2020
--	-------------------------	---------------------

RECURSO TOTAL APROBADO: 4,998,813.52 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 435,487.09

NÚMERO	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SANCION	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERÍODO	
				IVA	RETECIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%				INICIO	FIN
ESTIMACION 1		ORDINARIO	595,326.87	95,252.30	-	-	-	-	1,190.65	1,190.65	-	688,197.87	690,579.17	05/02/2020	10/02/2020
ESTIMACION 2		ORDINARIO	737,878.61	118,060.58	-	-	-	-	1,475.76	1,475.76	-	852,987.67	855,939.19	11/02/2020	12/02/2020
ESTIMACION 3		ORDINARIO	1,006,657.50	161,065.20	-	-	-	-	2,013.32	2,013.32	-	1,163,696.06	1,167,722.70	13/02/2020	18/02/2020
ESTIMACION 4		ORDINARIO	1,491,286.40	238,605.82	-	-	-	-	2,982.57	2,982.57	-	1,723,927.08	1,729,892.22	19/02/2020	22/02/2020
ESTIMACION 5		ORDINARIO	86,695.53	13,871.28	-	-	-	-	173.39	173.39	-	100,220.03	100,566.81	23/02/2020	25/02/2020
ESTIMACION 6		CONV MOD EXC	15,195.12	2,431.22	-	-	-	-	30.39	30.39	-	17,565.56	17,626.34	23/02/2020	25/02/2020
			3,993,040.03	625,286.40	-	-	-	-	7,866.08	7,866.08	-	4,546,594.27	4,562,326.43		

COSTO DE OBRA: 4,562,326.43	AMORTIZACIÓN: -	EJERCIDO: 4,562,326.43	PERÍODO REAL: 05/02/2020	25/02/2020	SANCION: -
POR ESTIMAR: 20,944.92	POR AMORTIZAR: -	POR EJERCER: 435,487.09	RET. CMIC: 7,866.08	RET. DIF: 7,866.08	

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. CARLOS ENRIQUE RIOS VALENCIANA

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA