

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SECTOR SUR OESTE

EJECUTADO POR: STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SCO-091026-IP0
EN ASOCIACION CON: PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: PAA-880601-G3A

CONTRATO:	004/2020	MONTO CON IVA:	\$4,668,596.83	ANTICIPO:	0%	PERIODO CONTRATADO:	05/02/2020	04/04/2020	ELABORADO:	04/02/2020
						PERIODO DIFERIDO:			ELABORADO:	
						SUSPENSION DE OBRA:			ELABORADO:	
						LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:			ELABORADO:	
						FECHA DE TERMINACION			ELABORADO:	

CONVENIO ADICIONAL
MONTO CON IVA: 4,668,596.83
TOTAL CONTRATADO CON IVA:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2075630	MONTO SIN IVA:	\$390,441.34	FECHA:	27/03/2020
---------------------------	---------	----------------	--------------	--------	------------

OFICIOS DE AUTORIZACION:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-003	4,999,977.00	04/02/2020
RECURSO	TOTAL APROBADO:	4,999,977.00
	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	470,857.40

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
			IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			INICIO	FIN
	ESTIMACION 1	ORDINARIO	622,176.07	99,548.17	-	-	-	-	1,244.35	1,244.35	-	719,235.54	05/02/2020	14/02/2020
	ESTIMACION 2	ORDINARIO	242,968.35	38,874.94	-	-	-	-	485.94	485.94	-	280,871.41	15/02/2020	21/02/2020
	ESTIMACION 3	ORDINARIO	918,248.45	146,919.75	-	-	-	-	1,836.50	1,836.50	-	1,061,495.20	22/02/2020	06/03/2020
	ESTIMACION 4	ORDINARIO	1,829,917.28	292,786.76	-	-	-	-	3,659.83	3,659.83	-	2,115,384.38	07/03/2020	20/03/2020
	ESTIMACION 5	ORDINARIO	291,103.30	46,576.53	-	-	-	-	582.21	582.21	-	336,515.41	21/03/2020	27/03/2020
			3,904,413.45	624,706.15	-	-	-	-	7,808.83	7,808.83	-	4,513,501.94	05/02/2020	27/03/2020

COSTO DE OBRA:	4,529,119.60	AMORTIZACIÓN:	-	EJERCIDO:	4,529,119.60	PERIODO REAL:	05/02/2020	27/03/2020			
POR ESTIMAR:	139,477.23	POR AMORTIZAR:	-	POR EJERCER:	470,857.40	RET. CMIC:	7,808.83	RET. DIF:	7,808.83	SANCION:	-

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

SUPERINTENDENTE
ING. JAVIER GARCÍA MUELA

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL
ING. JESUS GARAY RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. JAIME JAVIER SOLÍS GARCÍA
STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ING. ARTURO ARMENDARIZ CHAPARRO
PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.