

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en los Artículos 77 y 83 del artículo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR Y DESINCORPORACIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO,

Contratista: STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. ASI COMO CON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont. COI-091028-IPD QAI-010202-HV8 107-180224-140

Contrato No. 011/2020	Montos con IVA \$ 35,704,265.55	Periodo Contratado: 24 DE FEBRERO AL 21 DE AGOSTO DE 2020	Elaborado: febrero 24 de 2020
Escalatorias (Ajuste de Costos)	Anticipo del 40%	Acuerdo de Reprogramación del Plazo: 24 DE FEBRERO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Elaborado: abril 8 del 2020
Suspensión partir: nov. 2 del 2020	Entregado: 1,099,314.18	Levantamiento de Suspensión partir: may. 19 del 2021	Elaborado: mayo 18 del 2021
Convenio MODIFICATORIO POR PLAZO	Incremento \$ 732,827.87	Fecha de Terminación octubre 28 del 2020	Elaborado: septiembre 18 del 2020
Convenio MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO	Incremento \$ 1,099,314.18	Fecha de Terminación 05-nov-20	Elaborado: octubre 28 del 2020
Convenio MODIFICATORIO POR MONTO	Incremento \$ 1,099,314.18	en espera de autorización	Elaborado: en espera de autorización

Finiquito de Obra	21/03/2020	Montos sin IVA \$ 31,561,233.76	Fecha: nov. 1 del 2020
2020-PDPA-OP-031 \$ 48,993,491.77			
2020-PDPA-OP-031 \$ 40,000,000.00			
RECURSO EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN \$ 1,099,314.18			
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 91,093,695.95			

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 18,494.34

ESTATUS DE PAGO	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRAR	IMPORTE	AMORTIZACIÓN	IVA	0.30%	0.30%	NETO	SALDO	PERIODO DE EJECUCION
Anticipo	30,779,538.27	4,934,726.28			1,868,770.48	317,883.27		9,533.05		3,457,112.51	35,704,265.55	feb. 24 del 2020
Estimación 1	4,969,521.16	784,708.18			1,823,356.98	307,737.12		9,516.78		3,456,801.91		feb. 24 del 2020
Estimación 2	6,762,186.91	1,081,851.81			2,764,176.78	432,780.60		13,524.39		4,796,480.08		mar. 28 del 2020
Estimación 3	15,329,151.10	2,332,776.88			7,208,442.49	1,185,110.78		38,531.47		12,714,299.78		abr. 30 del 2020
Estimación 4	15,329,151.10	2,332,776.88			7,208,442.49	1,185,110.78		38,531.47		12,714,299.78		may. 1 del 2020
Estimación 5	7,891,663.35	1,243,288.98			3,164,324.84	506,310.88		14,791.12		5,463,757.16		jun. 14 del 2020
Estimación 6	4,375,763.62	790,122.02			1,740,303.05	280,046.81		8,751.53		3,028,027.72		jul. 15 del 2020
Estimación 7	4,406,874.64	796,360.58			1,753,361.49	282,232.23		8,816.76		3,081,438.91		jul. 15 del 2020
Estimación 8	2,012,925.10	322,088.86			805,171.54	128,827.48		4,028.88		1,392,048.93		ago. 19 del 2020
Estimación 9	2,701,042.32	424,168.33			1,080,417.32	172,868.77		5,402.09		1,868,367.47		ago. 19 del 2020
Estimación 10	1,038,132.70	162,618.53			402,100.11	60,990.53		2,318.53		767,032.59		ago. 19 del 2020
Estimación 11	2,651,013.48	331,832.97			1,038,132.70	162,618.53		6,090.53		1,480,394.78		oct. 1 del 2020
Estimación 12	2,651,013.48	331,832.97			1,038,132.70	162,618.53		6,090.53		1,480,394.78		oct. 1 del 2020
Estimación 13	2,651,013.48	331,832.97			1,038,132.70	162,618.53		6,090.53		1,480,394.78		oct. 1 del 2020
Estimación 14	6,314,940.74	1,010,342.61			2,525,856.30	404,137.01		12,629.38		3,589,751.39		oct. 1 del 2020
Estimación 15	483,837.22	72,369.98			187,071.70	28,117.48		1,121.48		82,443.26		nov. 1 del 2020
Estimación 16	180,225.57	28,117.48			69,443.33	10,413.33		437.33		31,700.53		nov. 1 del 2020
Estimación 17	243,450.00	37,170.15			93,443.33	14,013.33		581.33		40,413.33		nov. 1 del 2020
Estimación 18	119,118.01	18,369.32			43,443.33	6,513.33		266.33		19,170.46		nov. 1 del 2020
Estimación 19	97,472.00	14,888.32			35,443.33	5,313.33		216.33		15,577.83		nov. 1 del 2020
Estimación 20	94,472.37	14,118.38			34,443.33	5,113.38		211.38		14,966.54		nov. 1 del 2020
Estimación 21	120,020.20	18,203.34			43,443.33	6,513.33		266.33		19,170.46		nov. 1 del 2020
Estimación 22	8,402.27	1,258.38			3,113.38	466.98		19.20		1,100.23		nov. 1 del 2020

COSTO DE OBRA: \$1,074,311.61	PERIODO REAL: feb. 24 del 2020	nov. 1 del 2020
POR ESTIMAR: 18,494.34	RET 0.2%: 157,024.65	
	RET 0.2%: 157,024.65	

Nota: Las estimaciones de la 1 a la 8 están tramitadas y pagadas; las 9 a la 11 están en trámite de pago; y con respecto a las estimaciones de la 12 a la 15 de las cuales se espera autorización del recurso para realizar el trámite de pago correspondiente.

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RECEPCIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. ASI COMO CON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. IRIS SUMARRA-MINICIO TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GABRIEL CAMPOS NAVA

ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS

RESIDENTE D.O. 14

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. ROMÁN RAMÍREZ BONDILLO

SE LEO LAS 12:00 HRS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.