

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EJECUTADO POR:	014/2020	MONTO CON IVA:	\$1,997,589.14	ANTICIPO:	30%	599,276.74	PERIODO CONTRATADO:	02/03/2020	-	29/07/2020	ELABORADO:	28/02/2020
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	-				SUSPENSIÓN DE OBRA:				ELABORADO:	
TOTAL CONTRATADO CON IVA:			1,997,589.14				LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:				ELABORADO:	
							FECHA DE TERMINACIÓN				ELABORADO:	

ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: BALR-821217-K64

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2477002	MONTO SIN IVA:	\$171,838.70	FECHA:	30/06/2020
---------------------------	---------	----------------	--------------	--------	------------

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-002	1,999,856.24	04/02/2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-023		
RECURSO		
TOTAL APROBADO:	1,999,856.24	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	6,527.31	

TRÁMITE		DESCRIPCIÓN	ESTIMADO			REINTEGRO	AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SANCIÓN	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	IMPORTE		IVA	RETECIÓN	IMPORTE		IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%	INICIO				FIN	
	ESTIMACION 1	ORDINARIO	369,424.70	59,107.95	-	-	110,827.41	17,732.39	738.85	738.85	-	599,276.74	599,276.74		
	ESTIMACION 2	ORDINARIO	431,539.10	66,046.26	-	-	129,461.73	20,713.88	863.08	863.08	-	299,495.16	299,972.86		01/04/2020
	ESTIMACION 3	ORDINARIO	397,776.10	63,644.18	-	-	119,332.83	19,093.25	795.55	795.55	-	348,683.59	350,409.75		01/05/2020
	ESTIMACION 4	ORDINARIO	434,057.10	69,449.14	-	-	156,995.90	25,119.34	868.11	868.11	-	321,403.10	322,994.19		01/05/2020
	ESTIMACION 5	CONV MOD EXC	85,590.00	13,694.40	-	-	-	-	171.18	171.18	-	98,942.04	321,390.99		30/06/2020
			1,718,387.00	274,941.93	-	-	516,617.87	82,658.86	3,436.77	3,436.77	-	99,284.40	99,284.40		30/06/2020
												1,986,455.39	1,993,328.93		

COSTO DE OBRA:	1,993,328.93	AMORTIZACIÓN:	599,276.73	EJERCIDO:	1,993,328.93	PERIODO REAL:	02/03/2020	-	30/06/2020
POR ESTIMAR:	4,260.21	POR AMORTIZAR:	0.01	POR EJERCER:	6,527.31	RET. CMIC:	3,436.77	RET. DIF:	3,436.77
						SANCION:			

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión v/o caso de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. JOSE DOLORES LOYA HERRERA

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE RODRIGUEZ JUAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARIA ROSA BARRON LUJAN

ABO. CARLOS AGUILAR GARCIA