

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCOÓN DE PUENTE PEATONAL CANTERA (CALLE N CUERVO COL. RECURSOS HIDRÁULICOS)

Ejecutada por: **CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CMA980529MWO**

Contrato No. 016/2020	Monto con iva \$ 4,926,510.26	Periodo Contratado: 05/03/2020 - 02/07/2020	Elaborado: 03 DE MARZO DE 2020
Anticipo del 40%	\$1,970,604.10	Diferimiento del Plazo 30/03/2020 - 27/07/2020	Acuerdo elaborado: marzo 30 del 2020
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	PLAZO	Incremento \$	Fecha de Terminación octubre 25 del 2020
Finanza de vicios ocultos:	BKY-0008-0063465		Fecha: 25-oct-20
			Importe: \$375,712.88

2020-PDM-PCAMREF/19-OP-015 \$ 4,929,400.00

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 4,929,400.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 571,130.58

NÚMERO	TRÁMITE	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
		IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACION
	ANTICIPO	1,698,796.64	271,807.46					1,970,604.10		1,970,604.10			
Estimación 1	NORMAL	425,949.52	68,151.92	170,379.81	27,260.77	851.90	851.90	294,757.07		296,460.87		mar. 30 del 2020	abr. 29 del 2020
Estimación 2	EXCEDENTES	161,170.02	25,787.20	64,468.01	10,314.88	322.34	322.34	111,529.65		112,174.33		abr. 30 del 2020	may. 29 del 2020
Estimación 3	EXTRAORDINARIOS	833,549.28	133,367.88	333,419.71	53,347.15	1,667.10	1,667.10	576,816.10		580,150.30		abr. 30 del 2020	may. 29 del 2020
Estimación 4	NORMAL	319,350.40	51,096.06	127,740.16	20,438.43	638.70	638.70	220,990.48		222,267.88		may. 30 del 2020	jun. 28 del 2020
Estimación 5	EXCEDENTES	36,652.57	5,864.41	14,661.03	2,345.76	73.31	73.31	25,363.58		25,510.19		may. 30 del 2020	jun. 28 del 2020
Estimación 6	EXTRAORDINARIOS	601,955.73	96,312.92	240,792.29	38,525.17	1,203.91	1,203.91	416,553.37		418,961.19		may. 30 del 2020	jun. 28 del 2020
Estimación 7	NORMAL	371,075.06	59,372.01	148,430.02	23,748.80	742.15	742.15	256,783.94		258,268.24		jun. 29 del 2020	jul. 15 del 2020
Estimación 8	NORMAL	86,908.39	13,905.34	34,783.36	5,582.14	173.82	173.82	60,140.61		60,488.24		jul. 16 del 2020	jul. 31 del 2020
Estimación 9	EXCEDENTES	78,467.60	12,554.82	31,387.04	5,021.93	156.94	156.94	54,299.58		54,613.45		jul. 16 del 2020	jul. 31 del 2020
Estimación 10	EXTRAS	151,426.68	24,228.27	60,570.67	9,691.31	302.85	302.85	104,787.26		105,392.97		jul. 16 del 2020	jul. 31 del 2020
Estimación 11	NORMAL	286,017.81	45,762.85	228,814.25	36,610.28	572.04	572.04	65,712.06		66,356.13		ago. 1 del 2020	ago. 31 del 2020
Estimación 12	EXCEDENTES	306,852.21	49,096.35	243,380.28	38,940.84	613.70	613.70	72,400.03		73,627.44		sep. 1 del 2020	sep. 15 del 2020
Estimación 13	EXTRAS	21,413.08	3,426.09	0.00	0.00	42.83	42.83	24,753.52		24,839.17		sep. 16 del 2020	sep. 30 del 2020
Estimación 14	EXTRAS	76,340.45	12,214.47	0.00	0.00	152.68	152.68	88,249.56		88,554.92		oct. 1 del 2020	oct. 25 del 2020
	SALDOS 2020	3,757,128.80	601,140.60	1,688,796.63	271,807.47	7,514.26	7,514.26	4,343,240.90		4,358,269.42			

COSTO DE OBRA: 4,358,269.40	AMORTIZACION: 1,970,604.10	EJERCIDO: 4,358,269.42	PERIODO REAL: mar. 30 del 2020	RET 0.2%: 7,514.26	RET 0.2%: 7,514.26
POR ESTIMAR: 568,240.86	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 571,130.58			

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ING. JULIAN ARTURO LOPEZ RIOS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

SUPERINTENDENTE

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HECTOR DANIEL BECERRA RODRIGUEZ

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.