

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua*

BARANDAL METÁLICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN AV. NUEVO MILENIO.

Ejecutada por: **CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **CPC-111130-T78**

Contrato No. 018/2020	Monto con Iva \$ 1,988,709.68	Período Contratado: 18 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DE 2020	Elaborado: marzo 18 del 2020
Anticipo del 40%	\$795,483.86	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo
Suspensión apartir:		Elaborado:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Fecha de Terminación
Finanza de Vicios Ocultos No. 2471049 Monto sin Iva. \$171,385.05			

Recursos 2020

2020-PDM-FODESM-OP-009 \$ 1,988,711.54

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 1,988,711.54

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 644.97

TRÁMITE		DESCRIPCIÓN	FACTURA		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACIÓN		0.20%		0.20%		EJERCICIO FINAN.		PERIODO DE EJECUCIÓN	
NÚMERO					IMPORTE	IMPUESTO	SANCION		IMPORTE				SALDO NETO				INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo			Nº 1241	Anticipo	585,761.95	106,721.91							795,483.86			795,483.86		
Estimación 1			Nº 1255	NORMAL	549,120.89	87,859.34			219,648.36	35,143.74	1,098.24	1,098.24	1,956.24			379,991.65	mar. 18 del 2020	mar. 31 del 2020
Estimación 2			Nº 1263	NORMAL	1,124,823.58	175,971.77			449,928.43	71,988.71	2,249.65	2,249.65	2,249.65			778,377.81	abr. 1 del 2020	abr. 30 del 2020
Estimación 3 CONV MOD EXC ULTIMA			Nº 1268	EXCEDENTES	39,906.03	6,384.96			16,184.16	2,589.46	79.81	79.81	79.81			27,517.37	may. 1 del 2020	may. 30 del 2020
Saldos 2020					1,715,652.50	274,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,988,066.57		

COSTO DE OBRA: 1,988,066.57	AMORTIZACIÓN: 795,483.86	EJERCIDO: 1,988,066.57	PERIODO REAL: mar. 18 del 2020
POR ESTIMAR: 643.11	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 644.97	RET.0.2% 3,427.70
			RET.0.2% 3,427.70

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.