

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 152 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CENTRO DE PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA SAN FELIPE, ASOCIACIÓN CIVIL

EJECUTADO POR: ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: S01671110793

CONTRATO:	020/2020	MONTO CON IVA:	2,637,720.84	ANTICIPO:	30.00%	791,316.25	PERÍODO CONTRATADO:	23/03/2020	20/07/2020	ELABORADO:	20/03/2020
		MONTO CON IVA:					SUSPENSIÓN:	15/07/2020		ELABORADO:	14/07/2020
		MONTO CON IVA:					LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN:	09/09/2020	13/10/2020	ELABORADO:	08/09/2020
		TOTAL CONTRATADO:	2,637,720.84				PERÍODO REAL:	21/04/2020	09/11/2020		

RECURSO	2020-PDA-PEPREF/18-OP-001	IMPORTE	2,637,720.85	FECHA	17/02/2020
TOTAL APROBADO:		2,637,720.85			
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 2,637,720.85					

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	21/04/2020	20/05/2020		661,782.28			198,534.68	537,367.22	1,323.56	1,323.56		791,316.25
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	21/05/2020	20/06/2020		458,173.23			137,451.97	372,036.66	916.35	916.35		534,720.10
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	21/06/2020	14/07/2020		176,636.78	6,362.20		52,991.03	143,425.07	353.27	353.27		370,203.96
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	09/09/2020	08/10/2020		276,497.46	191.10	6,362.20	84,900.57	229,526.87	565.34	565.34		136,960.33
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	09/10/2020	13/10/2020		13,704.40		191.10	4,168.65	11,283.15	27.79	27.79		228,396.19
ESTIMACIÓN 6		EXTRAS	09/10/2020	13/10/2020		263,254.59			78,976.38	213,762.72	526.51	526.51	1,129.48	211,580.22
ESTIMACIÓN 7		NORMAL	14/10/2020	09/11/2020		174,027.57			52,208.27	141,310.39	348.06	348.06	1,176.84	139,437.43
ESTIMACIÓN 8		EXCEDENTE	14/10/2020	09/11/2020		48,232.43			14,469.73	39,164.73	96.46	96.46		38,971.81
ESTIMACIÓN 9		EXTRAS	14/10/2020	09/11/2020		98,716.85			58,567.89	46,572.79	197.43	197.43		46,177.93
		TOTAL				2,171,025.59	6,553.30	6,553.30	682,169.18	2,525,769.85	4,354.77	4,354.77	2,306.32	2,508,391.79

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BNY-0021-0066428	MONTO:	217,102.56	FECHA:	09/11/2020
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,518,386.08	FACTURADO:	2,525,769.85	AMORTIZACIÓN:	791,316.25	RET. CMIC	4,354.77	RET. DIF:	4,354.77	SANCIÓN:	2,306.32
POR ESTIMAR:	110,333.16	SALDO:	111,951.00	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	21/04/2020		09/11/2020

A la fecha no se encuentran pendientes de pago los conceptos de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
SUPERINTENDENTE

ARQ. JORGE PASCUAL CEMILLOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
CONTRATISTA

ING. EULIENNO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS