

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL SAUZ- COL NUEVAS DELICIAS.

Ejecutada por: MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: MPC-990615-U13

Contrato No. 026/2020	Monto con Iva \$ 2,299,754.66	Periodo Contratado: 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2020	Elaborado: abril 1 del 2020
Anticipo del 30%	\$689,926.39	Entregado: Acuerdo de Reprogramación del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza de Vicios Ocultos No.	2537449	Monto sin iva	\$197,232.55
Fecha: jun, 10 del 2020			

2020-PDM-FODESIN-DR-013 \$ 2,323,002.64

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 2,323,002.64

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 35,105.11

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	ESTIMADO			AMORTIZACION			SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo		Anti-tipo	594,764.13	95,162.26			282,141.25	45,142.80	1,880.94	1,880.94	759,926.39	689,926.39	abr. 1 del 2020	abr. 30 del 2020
Estimación 1		NORMAL	840,470.83	150,475.33			64,934.82	10,368.57	432.90	432.90	174,891.11	175,756.91	abr. 1 del 2020	abr. 30 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXT		EXTRAS	216,449.40	34,631.90			136,978.02	21,916.48	913.19	913.19	368,927.46	370,763.84	may. 1 del 2020	may. 30 del 2020
Estimación 3 CONV MOD EXT		EXTRAS	456,593.40	73,054.94			93,176.54	14,908.25	621.18	621.18	250,955.49	252,187.85	jun. 1 del 2020	jun. 2 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXT		EXTRAS	310,588.48	49,694.16			17,533.50	2,805.35	96.45	96.45	35,407.33	35,690.23	jun. 3 del 2020	jun. 10 del 2020
Estimación 5 (ULTIMA)		NORMAL	48,223.35	7,715.74										
SALDOS 2020			1,972,325.46	316,572.07	0.00	0.00	594,764.13	95,162.26	3,944.66	3,944.66	2,285,008.21	2,287,897.53		

COSTO DE OBRA: 2,287,897.53
POR ESTIMAR: 11,857.13

AMORTIZACION: 689,926.39
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 2,287,897.53
POR EJERCER: 35,105.11

PERIODO REAL: abr. 1 del 2020
RET 0.2%: 3,944.66
RET 0.2%: 3,944.66

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE A LUJISTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.