

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA, TRAMO DE LOMBARDO TOLEDANO A COMPLEJO EDUCATIVO.

Ejecutada por: **ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **ETN-040826-V86**

Contrato No. 028/2020	Monto con IVA \$ 1,551,565.60	Periodo Contratado: 15 DE ABRIL AL 13 DE JULIO DE 2020	Elaborado: abril 15 del 2020
Anticipo del 40% \$520,627.84	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir: jun. 15 del 2020	Elaborado: jun. 12 del 2020	Levantamiento de Suspensión apartir: oct. 27 del 2020	Elaborado: octubre 26 del 2020
Convenio MODIFICATORIO POR MONTO	Incremento \$ 250,934.43	Fecha de Terminación	Elaborado: octubre 27 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza de Vicios Ocultos No. 2537449	Monto sin IVA \$155,359.30	Fecha: nov. 13 del 2020	

2C20-PDMREF19-OP-017 \$ 1,586,648.07
2020-PDM-FODESMREF19-OP-049 \$ 215,855.96

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 1,802,504.03

Recibidos 2020

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 336.16

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION
Anticipo	Nº 1480	Anticipo	Nº 1480	\$55,024.00	85,603.84								\$20,627.84	\$20,627.84	abr. 15 del 2020
Estimación 1	Nº 1497	Normal	Nº 1497	\$16,760.00	82,661.60								\$1,033.52	\$1,033.52	may. 14 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXT	Nº 1515	Extras	Nº 1515	\$20,710.45	131,281.67								\$1,641.02	\$1,641.02	jun. 15 del 2020
Estimación 3 CONVENIO	Nº 1534	Extras	Nº 1534	\$27,160.37	4,344.06								\$4,300	\$4,300	jun. 27 del 2020
Estimación 4 CONVENIO (ULTIMA)	Nº 1535	Extras	Nº 1535	\$85,172.17	30,267.55								\$78.34	\$78.34	nov. 4 del 2020
													\$216,683.04	\$216,683.04	nov. 5 del 2020
													\$3,107.18	\$3,107.18	nov. 13 del 2020
													\$1,802,504.03	\$1,802,504.03	

COSTO DE OBRA: 1,802,167.18
POR ESTIMAR: 336.16
AMORTIZACION: 820,627.84
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 1,802,167.18
POR EJERCER: 336.16

PERIODO REAL: abr. 15 del 2020
RET 0.2% 3,107.18
RET 0.2% 3,107.18

ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.F.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. ANDRÉS ESCÁRCEGA GUTIÉRREZ

ING. ROBERTO FERNANDEZ ROMOCLULO

SUPERINTENDENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ABO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.