

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE ZONA NORTE (134, 745.31 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EJECUTADO POR: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CFI-041209-826

CONTRATO: 030/2020	MONTO CON IVA: \$17,771,521.96	ANTICIPO: 30%	5,331,456.59	PERIODO CONTRATADO: 16/04/2020	-	12/10/2020	ELABORADO: 16/04/2020
				PERIODO DIFERIDO:		31/10/2020	ELABORADO: 28/09/2020
				SUSPENSION DE OBRA:			ELABORADO:
				LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:			ELABORADO:
				FECHA DE TERMINACIÓN:			ELABORADO:

CONVENIO ADICIONAL

MONTO CON IVA: \$ 729,009.10

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 18,500,531.06

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2515447 MONTO SIN IVA: \$1,594,762.36 FECHA: 30/10/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:

2020-PDM-FODESM-OP-024 05/03/2020

2020-PDM-FODESM-OP-M-028 10/06/2020

2020-PDM-FODESM-OP-M-037 01/07/2020

TOTAL APROBADO: 18,500,531.06

RECURSO

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 1,287.67

TRÁMITE		DESCRIPCIÓN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SANCIÓN	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	ANTICipo		IMPORTE	IVA		RETENCIÓN	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%				DIF 0.2%	INICIO
ESTIMACION 1		ORDINARIO	1,980,757.11	316,921.14	-	-	594,227.13	95,076.34	3,961.51	3,961.51	-	5,331,456.59	16/04/2020	06/05/2020
ESTIMACION 2		ORDINARIO	1,869,443.53	299,110.96	-	-	560,833.06	89,733.29	3,738.89	3,738.89	-	1,608,374.78	07/05/2020	23/05/2020
ESTIMACION 3		ORDINARIO	1,856,229.57	296,996.73	-	-	556,868.87	89,099.02	3,712.46	3,712.46	-	1,517,988.15	24/05/2020	08/06/2020
ESTIMACION 4		ORDINARIO	901,172.17	144,187.55	-	-	270,351.65	43,256.26	1,802.34	1,802.34	-	1,507,258.41	09/06/2020	26/06/2020
ESTIMACION 5		ORDINARIO	891,543.73	142,647.00	-	-	267,463.12	42,794.10	1,783.09	1,783.09	-	731,751.80	27/06/2020	26/07/2020
ESTIMACION 6		ORDINARIO	2,022,536.78	323,605.88	-	-	606,761.03	97,081.76	4,045.07	4,045.07	-	720,367.33	27/07/2020	21/08/2020
ESTIMACION 7		ORDINARIO	1,225,600.69	196,096.11	-	-	367,680.21	58,828.83	2,451.20	2,451.20	-	1,642,299.87	22/08/2020	04/05/2020
ESTIMACION 8		ORDINARIO	1,691,573.06	270,651.69	-	-	507,471.92	81,195.51	3,383.15	3,383.15	-	995,187.76	05/09/2020	18/09/2020
ESTIMACION 9		ORDINARIO	1,419,961.72	227,193.88	-	-	425,988.52	68,158.16	2,839.92	2,839.92	-	1,373,557.32	19/09/2020	12/10/2020
ESTIMACION 10		CONV MOD EXC	1,461,429.11	233,828.66	-	-	438,437.76	70,150.04	2,922.86	2,922.86	-	1,153,008.91	19/09/2020	12/10/2020
ESTIMACION 11		CONV MOD X MONTO	566,133.30	90,581.33	-	-	-	-	1,132.27	1,132.27	-	1,186,669.97	13/10/2020	30/10/2020
ESTIMACION 12		CONV MOD X MONTO	61,242.84	9,798.85	-	-	-	-	122.49	122.49	-	656,714.63	13/10/2020	30/10/2020
			15,947,623.61	2,551,619.78	-	-	4,596,083.27	735,373.32	31,895.25	31,895.25	-	70,796.71	13/10/2020	30/10/2020
					-	-					-	8,499,243.39		
					-	-					-	18,435,452.90		

COSTO DE OBRA: 18,499,243.39	AMORTIZACIÓN: 5,331,456.59	EJERCIDO: 18,499,243.39	PERIODO REAL: 16/04/2020	-	30/10/2020
POR ESTIMAR: 1,287.67	POR AMORTIZAR: -	POR EJERCER: 1,287.67	RET. CMIC: 31,895.25	RET. DIF: 31,895.25	SANCION: -

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

ARQ. FERNANDO RAMIREZ CHAVEZ

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.