

PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GOV/821224-M64

ARQ. JUAN PABLO GONZÁLES VILLALOBOS

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	033/2020	MONTO CON IVA:	1,414,677.93	ANTICIPO:	40.00%	565,871.17	PERÍODO CONTRATADO:	27/04/2020	25/07/2020	ELABORADO:	27/04/2020
TOTAL CONTRATADO:		1,414,677.93		PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	TOTAL APROBADO:	1,437,011.26	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	1,437,011.26
	2020-XOI602-A-5932	1,437,011.26	13/03/2020				
	2020-PDA-H-FED-AT-001		25/03/2020				
	2020-PDA-H-FED-AT-M/001		16/04/2020				

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	RETENCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN						CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									565,871.17				565,871.17
ESTIMACIÓN 1		ORDINARIO	27/04/2020	26/05/2020	514,060.41			205,624.16	357,786.05	1,028.12			355,729.81
ESTIMACIÓN 2		EXCEDENTES	27/04/2020	26/05/2020	125,662.94			50,265.18	87,461.40	251.33			86,998.74
ESTIMACIÓN 3		EXCEDENTES	27/05/2020	26/06/2020	576,525.72			230,610.29	401,261.60	1,153.05			398,955.80
ESTIMACIÓN 4		ORDINARIO	27/06/2020	01/07/2020	3,300.80			1,320.32	2,297.36	6.60			2,284.16
TOTAL					1,215,549.87			487,819.55	1,414,677.88	2,439.10			1,409,799.68

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	EN TRÁMITE	MONTO:	1,215,549.88	FECHA:	01/07/2020
-----------------------------	------------	--------	--------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,414,677.85	FACTURADO:	1,414,677.88	AMORTIZACIÓN:	565,871.14	RET. CMIC	2,439.10	RET. DIF:	2,439.10	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	0.07	SALDO:	22,333.38	POR AMORTIZAR:	0.03	PERÍODO REAL	27/04/2020				01/07/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. JUAN PABLO GONZÁLES VILLALOBOS

CONTRATISTA

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS