

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AVENIDAS DE ZONA NORTE [67,000.00 M2] DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN VIAL. LOS NOGALES [14,700.00 M2] Y REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE RIO PANUJO [6,500.00 M2]

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: ETM-140131-DR4

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	034/2020	MONTO CON IVA:	\$11,499,501.93	ANTICIPO:	40%	4,599,800.77	PERÍODO CONTRATADO:	27/04/2020	22/11/2020	ELABORADO:	27/04/2020
							PERÍODO DIFERIDO:	07/12/2020		ELABORADO:	
							SUSPENSIÓN DE OBRA:			ELABORADO:	
							LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:			ELABORADO:	
							FECHA DE TERMINACIÓN			ELABORADO:	
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	790,238.03								
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	610,358.07								
TOTAL CONTRATADO CON IVA:			\$12,900,098.03								

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	015235-00000	MONTO SIN IVA:	\$1,087,511.89	FECHA:	05/11/2020
---------------------------	--------------	----------------	----------------	--------	------------

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
	2020-PDM-FODESM-OP-015	9,199,100.00	05/03/2020	2020-PDM-FODESM-OP-M-043		10/07/2020
	2020-PDM-FODESM-OP-020	2,018,310.00	05/03/2020	2020-PDM-FODESM-OP-C-018	136,060.10	22/09/2020
	2020-PDM-FODESM-OP-021	892,450.00	05/03/2020	2020-PDM-FODESM-OP-C-019	101,759.13	22/09/2020
	2020-PDM-FODESM-OP-M-011		31/03/2020	2020-PDM-FODESM-OP-AM-008	1,028,057.26	02/10/2020
	2020-PDM-FODESM-OP-M-042		10/07/2020			
		12,900,098.03		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:	284,960.06	
	TOTAL APROBADO:					

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		EJERCIDO FINANCIERO		PERÍODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	SANCIÓN	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	INICIO	FIN
ANTICIPO													
ESTIMACION 1	ORDINARIO	6,696,214.77	1,071,394.36	-	-	-	428,557.75	13,392.43	-	4,633,780.62	4,660,565.48	27/04/2020	25/05/2020
ESTIMACION 2	ORDINARIO	1,568,336.26	250,933.80	-	-	-	627,334.50	3,136.67	-	1,085,288.70	1,091,562.04	26/05/2020	05/06/2020
ESTIMACION 3	ORDINARIO	634,815.12	100,570.42	-	-	-	253,926.05	1,269.63	-	431,889.07	441,831.32	06/06/2020	12/07/2020
ESTIMACION 4	ORDINARIO	561,920.32	89,907.25	-	-	-	224,768.13	1,123.84	-	388,848.86	391,096.54	13/06/2020	26/06/2020
ESTIMACION 5	ORDINARIO	119,638.26	19,142.12	-	-	-	47,855.30	239.28	-	82,789.67	83,268.23	27/06/2020	10/07/2020
ESTIMACION 6	ORDINARIO	49,888.44	7,982.15	-	-	-	19,955.38	99.78	-	34,522.79	34,722.35	11/07/2020	24/07/2020
ESTIMACION 7	CONV MOD EXC	33,974.33	5,435.89	-	-	-	13,589.73	67.95	-	23,510.24	23,642.14	11/07/2020	24/07/2020
ESTIMACION 8	ORDINARIO	17,245.14	-	-	-	-	6,809.06	34.49	-	11,933.63	12,006.61	25/07/2020	07/08/2020
ESTIMACION 9	ORDINARIO	89,628.47	14,340.56	-	-	-	35,851.39	179.26	-	62,022.89	62,381.41	08/08/2020	21/08/2020
ESTIMACION 10	CONV MOD EXC	24,635.33	3,941.65	-	-	-	9,854.13	49.27	-	17,047.65	17,146.19	08/08/2020	21/08/2020
ESTIMACION 11	ORDINARIO	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	22/08/2020	31/08/2020
ESTIMACION 12	CONV MOD EXC	117,037.06	18,725.93	-	-	-	46,826.91	234.07	-	80,975.63	81,443.77	01/09/2020	30/09/2020
ESTIMACION 13	CONV MOD FOR INCHITO	525,866.51	84,138.64	-	-	-	-	1,051.73	-	607,901.69	614,005.15	01/10/2020	15/10/2020
ESTIMACION 14	CONV MOD FOR INCHITO	435,918.93	69,747.03	-	-	-	-	871.84	-	505,665.96	505,665.96	16/10/2020	05/11/2020
		10,875,118.95	1,740,019.02	-	-	-	3,965,345.40	31,760.24	-	12,770,622.40	12,770,622.40		

COSTO DE OBRA:		AMORTIZACIÓN:		EJERCIDO:		PERIODO REAL:		05/11/2020	
POR ESTIMAR:		12,615,137.97	4,599,800.78		12,615,137.97		27/04/2020		-
POR ESTIMAR:		\$284,960.05	-		284,960.06		RET. CMIC:		21,750.24
			0.01		POR EJERCER:		RET. DIF:		21,750.24
							SANCION:		-

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

PRESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OSCAR ALAN MONTES PEREZ

C. JOSE ALBERTO COMERO-PORTILLO
EDIFICACIONES Y TERRAZAS MOTI S.A. DE C.V.

CHIEF OF DEPARTMENT OF MEIORAMENTO VIAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PROF. CARLOS AGUIAR GARCIA