

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE COYOLXAUQUI Y CALLE CHAC MOL DE LA COLONIA INFONAVIT (14,185.00 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

EJECUTADO POR: 035/2020 MONTO CON IVA: \$1,932,821.13 ANTIPO: 40% 773,128.45 PERIODO CONTRATADO: 27/04/2020 10/06/2020 ELABORADO: 27/04/2020
 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MET-041118-SE7

CONVENIO ADICIONAL MONTO CON IVA: 1,932,821.13
 TOTAL CONTRATADO CON IVA: 1,932,821.13
 PERIODO DIFERIDO:
 SUSPENSIÓN DE OBRA:
 LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:
 FECHA DE TERMINACIÓN:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 006614-00000 MONTO SIN IVA: \$162,573.42 FECHA: 11/05/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN: IMPORTE 1,947,600.50 FECHA 05/03/2020
 2020-PDM-FODESM-OP-016
 RECURSO TOTAL APROBADO: 1,947,600.50 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 61,748.87

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%			SANCIÓN	INICIO
ESTIMACION 1	ORDINARIO	1,625,734.16	260,117.47	-	-	666,490.04	106,638.41	3,251.47	3,251.47	-	773,128.45		
		1,625,734.16	260,117.47	-	-	666,490.04	106,638.41	3,251.47	3,251.47	-	1,106,220.24	27/04/2020	11/05/2020
											1,879,348.69	1,885,851.63	

COSTO DE OBRA: 1,885,851.63 AMORTIZACIÓN: 773,128.45 EJERCIDO: 1,885,851.63 PERIODO REAL: 07/04/2020 11/05/2020
 POR ESTIMAR: 46,969.50 POR AMORTIZAR: - POR EJERCER: 61,748.87 RET. CMIC: 3,251.47 RET. DIF: 3,251.47 SANCION:

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRIGUEZ
 MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS S.A. DE C.V.

ING. MAYRA CASTILLO CHAVEZ

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ADOLFO VILLAROBOS HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESUS GARAY NUNEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.