

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN ESTACIONAMIENTO DE ITCH II (14,720.00 M2)

EJECUTADO POR: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MET-041118-5E7

|                    |                               |               |                           |                                |            |                       |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO: 036/2020 | MONTO CON IVA: \$2,019,782.93 | ANTICIPO: 40% | 807,913.17                | PERÍODO CONTRATADO: 27/04/2020 | 10/06/2020 | ELABORADO: 27/04/2020 |
|                    |                               |               | PERÍODO DIFERIDO:         |                                |            | ELABORADO:            |
|                    |                               |               | SUSPENSIÓN DE OBRA:       |                                |            | ELABORADO:            |
|                    |                               |               | LEVANTAMIENTO DE LA OBRA: |                                |            | ELABORADO:            |
|                    |                               |               | FECHA DE TERMINACIÓN:     |                                |            | ELABORADO:            |

CONVENIO ADICIONAL MONTO CON IVA: -

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 2,019,782.93

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 009597 MONTO SIN IVA: \$169,409.59 FECHA: 15/05/2020

|                          |              |            |
|--------------------------|--------------|------------|
| OFICIOS DE AUTORIZACIÓN: | IMPORTE      | FECHA      |
| 2020-PDM-FODESM-OP-018   | 2,021,056.00 | 05/03/2020 |
| 2020-PDM-FODESM-OP-M-008 |              |            |

RECURSO TOTAL APROBADO: 2,021,056.00 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: 55,904.78

| TRÁMITE      |  | DESCRIPCIÓN | ESTIMADO     |            |           | AMORTIZACIÓN |            | RETENCIONES |           |          | SALDO NETO | EJERCIDO FINANCIERO | PERIODO      |            |            |
|--------------|--|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| NÚMERO       |  |             | IMPORTE      | IVA        | RETENCIÓN | REINTEGRO    | IMPORTE    | IVA         | CMIC 0.2% | DIF 0.2% |            |                     | SANCIÓN      | INICIO     | FIN        |
| ESTIMACION 1 |  | ORDINARIO   | 1,482,381.72 | 237,181.08 | -         | -            | 592,952.69 | 94,872.43   | 2,964.76  | 2,964.76 | -          | 807,913.17          | 1,031,737.68 | 27/04/2020 | 04/05/2020 |
| ESTIMACION 2 |  | ORDINARIO   | 4,978.65     | 31,116.58  | -         | -            | 12,446.63  | 1,991.46    | 62.23     | 62.23    | -          | 21,532.68           | 21,657.14    | 05/05/2020 | 15/05/2020 |
| ESTIMACION 3 |  | CONV EXC    | 180,597.58   | 28,895.61  | -         | -            | 91,077.55  | 14,572.41   | 361.20    | 361.20   | -          | 103,120.83          | 103,843.23   | 27/04/2020 | 04/05/2020 |
|              |  |             | 1,694,095.88 | 271,055.34 | -         | -            | 696,476.87 | 111,496.30  | 3,388.19  | 3,388.19 | -          | 1,953,374.84        | 1,965,151.22 |            |            |

|                             |                          |                        |                          |                    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| COSTO DE OBRA: 1,965,151.22 | AMORTIZACIÓN: 807,913.17 | EJERCIDO: 1,965,151.22 | PERÍODO REAL: 27/04/2020 | 15/05/2020         |
| POR ESTIMAR: 54,631.71      | POR AMORTIZAR: -         | POR EJERCER: 55,904.78 | RET. CMIC: 3,388.19      | RET. DIF: 3,388.19 |
|                             |                          |                        | SANCION: -               |                    |

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL  
ING. JESÚS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ  
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.