

REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AVENIDAS DE ZONA SUR (100,461.9596 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CFI-041209-B26

CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	037/2020	MONTO CON IVA:	\$13,064,724.95	ANTICIPO:	40%	5,225,889.97	PERIODO CONTRATADO:	28/04/2020	23/11/2020	ELABORADO:	28/04/2020
							PERIODO CONVENIO:	24/11/2020	15/12/2020	ELABORADO:	06/10/2020
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	\$ 728,702.09				SUSPENSION DE OBRA:			ELABORADO:	
CONVENIO ADICIONAL		MONTO CON IVA:	\$ 680,396.48				LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:			ELABORADO:	
TOTAL CONTRATADO CON IVA:			\$14,473,823.52				FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2020		ELABORADO:	

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2504233	MONTO SIN IVA:	\$1,234,196.58	FECHA:	30/10/2020
---------------------------	---------	----------------	----------------	--------	------------

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-Q14	13,793,427.05	05/03/2020
2020-PDM-FODESM-OP-M-027	680,396.48	10/06/2020
2020-PDM-FODESM-OP-AM/007	680,396.48	22/09/2020
RECURSO	TOTAL APROBADO:	157,143.21

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	CMIC 0.2%	RETENCIONES	SANCIÓN	SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
														INICIO	FIN
ANTICIPO															
ESTIMACION 1		ORDINARIO	2,167,522.07	345,803.53	-	-	867,008.83	138,721.41	4,335.04	4,335.04	-	5,225,889.97	5,225,889.97	28/04/2020	04/05/2020
ESTIMACION 2		ORDINARIO	2,525,347.07	404,055.53	-	-	1,010,138.83	161,622.21	5,050.69	5,050.69	-	1,495,925.28	1,508,595.36	05/05/2020	08/05/2020
ESTIMACION 3		ORDINARIO	1,614,500.41	258,320.07	-	-	645,800.16	103,328.03	3,229.00	3,229.00	-	1,747,540.18	1,757,641.56	09/05/2020	12/05/2020
ESTIMACION 4		ORDINARIO	2,262,154.92	361,944.79	-	-	904,861.97	144,777.92	4,524.31	4,524.31	-	1,117,234.29	1,123,692.29	13/05/2020	20/05/2020
ESTIMACION 5		ORDINARIO	1,387,644.59	222,023.13	-	-	555,057.84	88,809.25	2,775.29	2,775.29	-	1,565,411.20	1,574,459.82	21/05/2020	25/05/2020
ESTIMACION 6		ORDINARIO	855,247.82	136,839.65	-	-	342,099.13	54,735.86	1,710.50	1,710.50	-	960,250.05	965,800.63	26/05/2020	30/05/2020
ESTIMACION 7		ORDINARIO	317,738.73	50,838.20	-	-	127,095.49	20,335.28	635.48	635.48	-	591,831.43	595,252.48	31/05/2020	30/06/2020
ESTIMACION 8		CONV MOD EXC	132,535.50	21,205.68	-	-	53,015.32	8,482.45	265.07	265.07	-	219,875.20	221,146.16	31/05/2020	30/06/2020
ESTIMACION 9		ORDINARIO	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	01/07/2020	31/07/2020
ESTIMACION 10		ORDINARIO	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	01/08/2020	31/08/2020
ESTIMACION 11		CONV MOD X MONTO	521,210.49	83,393.68	-	-	-	-	1,042.42	1,042.42	-	602,519.33	604,604.17	01/09/2020	30/09/2020
ESTIMACION 12		CONV MOD X MONTO	106,431.23	17,029.00	-	-	-	-	212.86	212.86	-	123,034.51	123,460.23	01/10/2020	06/10/2020
ESTIMACION 13		CONV MOD X MONTO	451,632.94	72,261.27	-	-	-	-	903.27	903.27	-	522,087.67	523,894.21	07/10/2020	30/10/2020
			12,341,965.79	1,974,714.53	-	-	4,505,077.57	720,612.41	24,683.93	24,683.93	-	14,267,512.46	14,316,680.32		

COSTO DE OBRA:	14,316,680.32	AMORTIZACIÓN:	5,225,889.98	EJERCIDO:	14,316,680.32	PERIODO REAL:	28/04/2020	30/10/2020	SANCION:
POR ESTIMAR:	157,143.20	POR AMORTIZAR:	0.01	POR EJERCER:	157,143.21	RET. CMIC:	24,683.93	RET. DIF:	24,683.93

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE PORTILLO VARGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA