

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de la Ciudad de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CIA-101223-26A

Contrato No. 042/2020	Monto con IVA \$ 9,740,330.75	Periodo Contratado: 04 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Elaborado: mayo 4 del 2020
Anticipo del 40%	\$3,896,132.30	Entregado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Finiza de Vicios Ocultos No. 25063331		Monto sin IVA	\$785,385.81
Finiza de Vicios Ocultos No. 25063331		Fecha: sep. 30 del 2020	

2020-PDM-FISM-AT-006 \$ 9,751,785.95

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 9,751,785.95

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 841,310.57

TRAMITE		DESCRIPCION		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACION		0.20%		0.20%		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO		IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	SANCION	IMPORTE		IMPORTE	IVA					NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION		
Anticipo	Anticipo	3,356,734.74	537,397.56	580,338.44		92,854.15	2,901.69	2,901.69						3,896,132.30	1,009,788.87	may. 4 del 2020	may. 18 del 2020		
Estimación 1	Normal	1,450,846.09	232,135.37	269,377.15		43,100.34	1,346.89	1,346.89						468,716.24	641,299.78	may. 20 del 2020	jun. 3 del 2020		
Estimación 2	Normal	673,442.87	107,750.86	921,407.74		58,970.10	1,842.82	1,842.82						637,614.14	788,412.43	jun. 04 de 2020	jun. 19 de 2020		
Estimación 3	Normal	1,132,776.48	181,244.24	453,110.59		72,497.69	2,265.55	2,265.55						783,881.33	984,125.23	jun. 20 del 2020	ago. 1 del 2020		
Estimación 4	Normal	19,064.87	3,047.18	7,617.95		1,218.87	38.09	38.09						13,255.23	16,302.40	jun. 20 del 2020	ago. 1 del 2020		
Estimación 5 CONV MOD EXC	Excedentes	1,231,174.06	196,987.85	492,469.62		78,795.14	2,462.35	2,462.35						851,977.05	886,897.15	ago. 3 del 2020	ago. 3 del 2020		
Estimación 6	Normal	368,258.58	58,921.37	147,303.43		23,588.55	736.52	736.52						256,307.87	256,307.87	ago. 3 del 2020	ago. 3 del 2020		
Estimación 7 CONV MOD EXC	Excedentes	442,662.48	70,826.00	177,064.99		28,330.40	885.32	885.32						305,322.45	308,093.09	ago. 4 del 2020	ago. 4 del 2020		
Estimación 8	Normal	523,770.46	83,803.27	209,508.18		33,521.31	1,047.54	1,047.54						362,449.16	362,449.16	ago. 4 del 2020	ago. 4 del 2020		
Estimación 9 CONV MOD EXC	Excedentes	173,127.45	27,700.39	69,250.98		11,080.16	346.25	346.25						119,804.21	120,496.71	ago. 4 del 2020	ago. 4 del 2020		
Estimación 10	Normal	17,926.01	2,868.16	7,170.40		1,147.26	35.85	35.85						12,476.51	12,476.51	ago. 4 del 2020	ago. 4 del 2020		
Estimación 11 CONV MOD EXC	Excedentes	591,913.30	94,706.13	426,177.58		88,188.41	1,183.83	1,183.83						183,885.78	183,885.78	ago. 4 del 2020	ago. 4 del 2020		
Estimación 12	Normal	74,573.43	11,931.75	29,828.37		4,772.70	148.15	148.15						51,604.81	51,903.11	ago. 18 del 2020	ago. 30 del 2020		
Estimación 13 CONV MOD EXC	Excedentes	232,934.27	37,269.48	120,952.97		19,352.47	465.87	465.87						128,966.57	129,898.31	ago. 18 del 2020	ago. 30 del 2020		
Estimación 14 CONV MOD EXT	Extras																		
(ULTIMA)																			
SALDOS 2020		7,853,858.09	1,256,617.29	0.00	0.00	3,358,734.75	537,397.56	15,707.72	15,707.72	15,707.72	15,707.72	15,707.72	15,707.72	2,107,622.09	9,110,475.38	may. 4 del 2020	sep. 30 del 2020		

COSTO DE OBRA: 9,110,475.38

POR ESTIMAR: 629,655.37

AMORTIZACION: 3,896,132.30

POR AMORTIZAR: 0.00

PERIODO REAL:

RET 0.2%

PERIODO REAL:

RET 0.2%

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO DE CONSTRUCCION URBANA

ARQ. PAULINA ANDREZ MENDEZ CALA

ING. BONESTO PEREZ BAILON

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.