

Finiquito de Obra

"El presente Finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por:	SIROVAL, S.A. DE C.V.	Reg. Fed. Com:	SIR-090806-QG9
Contrato No. 043/2020	Monto con IVA \$ 11,217,929.81	Elaborado:	mayo 4 del 2020
Anticipo del 40%	\$4,487,198.72	Entregado:	
Suspensión apartir:	Elaborado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo	
Convenio Adicional por Plazo	Incremento \$	Fecha de Terminación	14-nov-20
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	14-nov-20
	Planes de Vigés Quintos No. 2050027-0000	Monto sin IVA	\$967,062.85
Recursos 2020	2020-PDM-FISM-OP-001 \$ 11,226,032.13	Fecha:	nov. 14 del 2020
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 11,226,032.13			
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 8,103.13			

		TRAMITE			ESTIMADO			AMORTIZACION			SALDO		EJERCICIO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION				
Anticipo		3,669,274.76	618,923.56		170,951.12	27,332.16	854.76	854.76	4,487,198.72	4,487,198.72	may. 4 del 2020	may. 31 del 2020				
Estimación 1	Normal	427,377.81	68,380.45		229,746.30	36,599.41	1,143.73	1,143.73	295,745.44	295,745.44	may. 1 del 2020	jun. 15 del 2020				
Estimación 2	Normal	571,865.78	91,498.52		113,449.28	18,151.86	587.25	587.25	368,016.57	368,016.57	jun. 1 del 2020	jun. 30 del 2020				
Estimación 3	Normal	283,623.20	45,379.71		306,421.06	49,027.37	1,532.11	1,532.11	197,401.75	197,401.75	jun. 1 del 2020	jun. 7 del 2020				
Estimación 4	Normal	766,052.66	122,568.43		427,738.51	68,438.16	2,138.69	2,138.69	533,172.66	533,172.66	jul. 1 del 2020	jul. 14 del 2020				
Estimación 5	Normal	1,069,346.27	171,095.40		57,347.56	8,794.51	1,792.11	1,792.11	744,265.00	744,265.00	jul. 8 del 2020	jul. 21 del 2020				
Estimación 6	Normal	895,055.87	143,388.94		509,594.29	81,439.09	2,544.97	2,544.97	883,650.08	883,650.08	jul. 15 del 2020	jul. 31 del 2020				
Estimación 7	Normal	1,272,485.72	203,597.72		226,657.56	36,205.21	1,133.29	1,133.29	392,117.59	392,117.59	ago. 1 del 2020	ago. 15 del 2020				
Estimación 8	Normal	596,643.91	90,663.03		615,889.03	98,542.24	2,024.74	2,024.74	704,610.41	704,610.41	ago. 1 del 2020	ago. 31 del 2020				
Estimación 9	Normal	1,012,371.29	161,979.41		346,041.22	55,386.60	3,079.45	3,079.45	1,065,488.02	1,065,488.02	sep. 1 del 2020	sep. 30 del 2020				
Estimación 10	Normal	1,552,248.74	248,359.80	12,526.16	615,889.03	98,542.24	3,079.45	3,079.45	1,071,646.92	1,071,646.92	sep. 31 del 2020	oct. 31 del 2020				
Estimación 11 CONV MOD EXC	Excedente	856,537.66	137,046.03	3,960.78	85,366.01	13,013.67	1,730.21	1,730.21	602,111.71	602,111.71	oct. 1 del 2020	nov. 7 del 2020				
Estimación 12 CONV MOD EXT	Extras	201,364.60	32,218.34	1,986.74	81,335.46	13,013.67	406.68	406.68	140,710.33	140,710.33	nov. 1 del 2020	nov. 11 del 2020				
Estimación 13	Normal	106,077.62	16,972.42	906.23	42,863.25	6,688.12	214.32	214.32	74,582.06	74,582.06	nov. 8 del 2020	nov. 14 del 2020				
Estimación 14 CONV MOD EXC	Excedente	88,577.34	14,172.37	906.23	35,816.81	5,730.69	178.97	178.97	61,895.50	61,895.50	nov. 12 del 2020	nov. 14 del 2020				
(ULTIMA)																
SALDOS 2020		9,670,628.45	1,547,300.57	19,379.91	3,888,274.76	618,923.56	19,341.28	19,341.28	11,217,929.00	11,217,929.00						

COSTO DE OBRA: 11,217,929.02	PERIODO REAL: may. 4 del 2020	nov. 14 del 2020
POR ESTIMAR: 97.79	RET 0.2%	19,341.28
AMORTIZACIÓN: 4,487,198.72	RET 0.2%	19,341.28
PCR AMORTIZAR: 0.00		

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.



RESIDENTE D.O.P.M.

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA



JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. RAFAEL ARMENDARIZ PONQUILLO



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.