

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR UBICADO EN CALLE PUERTO ÁNGEL, ENTRE C. DE LOS GRANJELES A C. DE LOS ABETOS, EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA Reg. Fed. Cont: SIOI-671110-T93

Contrato No. 044/2020	Monto con Iva \$ 3,702,598.34	Periodo Contratado: 06 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO DE 2020	Elaborado: mayo 6 del 2020
Anticipo del 40% \$1,481,039.33	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir: jul. 31 del 2020	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir: sep. 23 del 2020	Elaborado: septiembre 22 del 2020
Convenio Adicional por Monto y Plazo	Incremento \$ 1,568,705.89	Fecha de Terminación	Elaborado: septiembre 28 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Finza de Vicios Ocultos No. BKX-0021-0062303	Monto sin Iva \$454,422.78	Fecha: oct. 10 del 2020	

2020-PDM-FISM-AT-005 \$ 4,532,575.76	
2020-PDM-FISM-AT-AM/001 \$ 738,728.47	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 5,271,304.23	

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	NETO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	TERMINACION
Anticipo		Anticipo	1,276,768.04	204,281.29								1,481,039.33			may. 6 del 2020	may. 31 del 2020
Estimación 1		Normal	1,145,037.20	183,205.95								792,365.75			jun. 1 del 2020	jun. 30 del 2020
Estimación 2		Normal	877,773.37	140,443.74								607,419.16			jul. 1 del 2020	jul. 30 del 2020
Estimación 3		Normal	823,093.05	131,694.89								569,580.38			jul. 1 del 2020	jul. 30 del 2020
Estimación 4 CONV MOD EXC		Excedentes	330,125.87	52,820.14								228,447.10			sep. 23 del 2020	sep. 26 del 2020
Estimación 5 (CIERRE DE CONTRATO)		Normal	15,865.53	2,538.50								10,979.04			sep. 23 del 2020	sep. 26 del 2020
Estimación 6 CONVENIO		Normal	180,258.42	28,841.35								208,378.73			sep. 27 del 2020	sep. 27 del 2020
Estimación 7 CONVENIO		Excedentes	841,443.54	134,630.97								976,074.51			sep. 27 del 2020	oct. 10 del 2020
Estimación 8 CONVENIO (ULTIMA)		Extras	330,630.70	52,900.91								383,531.61			sep. 27 del 2020	oct. 10 del 2020
												5,271,304.23				

SALDOS 2020	4,544,227.78	727,076.45	0.00	0.00	1,276,768.03	204,281.30	9,088.46	5,253,127.31	9,088.46	RET 0.2%	9,088.46	RET 0.2%	9,088.46	RET 0.2%	9,088.46	RET 0.2%	9,088.46
COSTO DE OBRA: 5,271,304.23																	
POR ESTIMAR: 0.00																	
AMORTIZACION: 1,481,039.33																	
POR AMORTIZAR: 0.00																	
EJERCIDO: 5,271,304.23																	
POR EJERCER: 0.00																	

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE FACTURACION PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISION Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. RODOLFO ARAMENDIZ RONQUILLO

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.