

Finiquito de Obra

"El presente Finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JORGE BAROUSSE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON EL ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

Reg. Fed. Cont: EAGJ-660918-T13
POQE-550216-GKO

Contrato No. 047/2020		Monto con Iva \$ 3,574,583.40		Periodo Contratado: 07 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO DE 2020		Elaborado: mayo 7 del 2020					
Anticipo del 40%		\$ 1,429,833.35	Entregado:	Acuerdo de Diferimiento del Plazo		Acuerdo elaborado: junio 5 del 2020					
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:					
Convenio MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO		Incremento \$ 100,234.37		Fecha de Terminación		Elaborado: septiembre 2 del 2020					
		Pagaré de Vicios Ocultos No. BK7-0008-0064629		Monto sin Iva \$316,794.64		Fecha: sep. 9 del 2020					
2020-PDM-FISM-OP-002 \$ 3,771,306.39											
recursos 2020											
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 3,771,306.39											
NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	ESTIMADO			AMORTIZACION		SALDO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE			IVA	0.20%
Anticipo		Anticipo	1,232,614.96	197,218.39			187,467.48	29,994.80	937.34	1,429,833.35	may. 7 del 2020
Estimación 1		Normal	468,658.71	74,986.99			336,390.25	53,822.44	1,681.95	585,319.04	jun. 1 del 2020
Estimación 2		Normal	840,975.63	134,555.10			335,506.36	53,681.02	1,677.53	583,761.08	jun. 30 del 2020
Estimación 3		Normal	838,765.91	134,202.55			230,470.76	36,876.32	1,152.35	491,019.13	jul. 1 del 2020
Estimación 4		Normal	576,176.91	92,186.31			142,780.10	22,844.82	705.91	243,801.94	jul. 31 del 2020
Estimación 5 CONV MOD EXC		Excedente	352,954.19	56,472.67			0.00	0.00	7.99	4,619.45	ago. 29 del 2020
Estimación 6 (CIERRE DE CONTRATO)		Normal	3,996.06	639.37			0.00	0.00	172.82	100,234.37	ago. 30 del 2020
Estimación 7 CONVENIO (ULTIMA)		Normal, Excedente y Extras	96,408.84	13,825.43			0.00	0.00	172.82	99,888.73	sep. 3 del 2020
SALDOS 2020: 3,167,946.35 506,871.42 0.00 0.00 1,232,614.95 197,218.40 6,335.89 3,674,817.77									PERIODO REAL: may. 7 del 2020		sep. 9 del 2020
COSTO DE OBRA: 3,674,817.77									RET 0.2%		6,335.89
POR ESTIMAR: 0.00									RET 0.2%		6,335.89
AMORTIZACION: 1,429,833.35									PERIODO REAL: may. 7 del 2020		sep. 9 del 2020
POR AMORTIZAR: 0.00									RET 0.2%		6,335.89

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. LEONN JESUS AYALA CHAVEZ

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ABO. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.