

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MIMBRE - SACRAMENTO (ETAPA 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CMA-980529-MWO

Contrato No. 048/2020		Monto con iva \$ 5,190,700.94		Periodo Contratado: 07 DE MAYO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		Elaborado: mayo 7 del 2020											
Anticipo del 40%	\$2,076,280.37	Entregado:		Acuerdo de Reprogramación del Plazo		Acuerdo elaborado:											
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:											
Convenio	Incremento \$		Fecha de Terminación			Elaborado:											
Convenio	Incremento \$		Fecha de Terminación			Elaborado:											
Finanza de Vicios Ocultos No. BKY-0008-0062324		Monto sin iva		\$447,474.22		Fecha: sep. 3 del 2020											
2020-PDM-FISM-OP-003 \$ 5,197,179.71																	
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 5,197,179.71																	
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 6,478.78																	
Recursos 2020																	
NÚMERO	TRAMITE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	0.20%	0.20%	SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION INICIO	TERMINACION		
Anticipo		Anticipo	1,789,896.87	286,383.50								2,076,280.37	2,076,280.37				
Estimación 1		NORMAL	846,010.79	135,361.73								585,439.47	585,439.47	may. 7 del 2020	may. 22 del 2020		
Estimación 2		NORMAL	1,133,516.82	181,362.69								784,393.64	784,393.64	may. 23 del 2020	jun. 7 del 2020		
Estimación 3		NORMAL	1,194,334.64	191,093.54								831,256.90	831,256.90	jun. 8 del 2020	jun. 22 del 2020		
Estimación 4		NORMAL	636,467.36	101,834.78								440,435.43	440,435.43	jun. 23 del 2020	jul. 22 del 2020		
Estimación 5		NORMAL	7,993.87	1,279.02								5,531.75	5,531.75	jul. 23 del 2020	jul. 31 del 2020		
Estimación 6 CONV MOD EXC		EXCEDENTES	429,259.28	68,681.48								297,047.42	297,047.42	ago. 1 del 2020	ago. 17 del 2020		
Estimación 7 CONV MOD EXT		EXTRAS	227,159.42	36,345.51								157,194.33	157,194.33	ago. 18 del 2020	sep. 3 del 2020		
(ULTIMA)																	

COSTO DE OBRA: 5,190,700.93

POR ESTIMAR: 0.01

AMORTIZACIÓN: 2,076,280.37

POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 5,190,700.93

POR EJERCER: 5,478.78

PERIODO REAL:

8,949.48

may. 7 del 2020

RET 0.2%

sep. 3 del 2020

9,949.48

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR

SUPERINTENDENTE

ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LLUAN

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

JEFE DEPTO DE CONSTRUCCION URBANA

ING. RODOLFO GARMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.