

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA Y GRADAS DE LA PRIMARIA JESUS SALVADOR ALMANZA

Ejecutada por: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CSR85106HA8

Contrato No. 050/2020	Monto con iva \$1,948,925.33	Periodo Contratado: DEL 11 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2020	Elaborado: 11 DE MAYO DE 2020
Ant cipo del 40%	\$779,570.13	Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Garantía de vicios ocultos:	EN TRAMITE	Fecha de emisión: 15-jul-20	Importe: 168,004.27
Recursos 2020	2020-PDM-PCAM-OP-018	1,950,000.00	
	TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020	1,950,000.00	SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO 1,150.46

NÚMERO	TRAMITE TIPOS DE CONCEPTOS	ESTIMADO IMPORTE	IMPUESTO	AMORTIZACION IMPORTE	IVA	RETENCIONES 0.20%	SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCIÓN	
									INICIO	TERMINACIÓN
ANTICIPO		672,043.22	107,526.92		0.00		779,570.14			
EST. 1	NORMAL	1,242,880.01	198,828.80	497,072.00	79,531.52	2,485.36	859,534.57	864,905.29	may. 11 del 2020	jun. 9 del 2020
EST. 2	EXCEDENTES	55,861.57	8,937.85	22,344.63	3,575.14	111.72	38,566.21	38,575.55	may. 11 del 2020	jun. 9 del 2020
EST. 3	NORMAL	369,852.15	59,176.34	147,940.86	23,670.54	739.70	255,937.69	257,417.09	jun. 10 del 2020	jul. 8 del 2020
EST. 4	EXCEDENTES	7,696.80	1,231.49	3,078.72	492.60	15.39	5,326.19	5,356.97	jun. 10 del 2020	jul. 8 del 2020
EST. 5	NORMAL	3,952.18	632.35	1,607.00	257.12	7.90	2,704.81	2,720.41	jul. 9 del 2020	jul. 15 del 2020
	SALDOS 2020	1,690,042.71	268,006.33	672,043.21	107,526.92	3,360.09	1,948,849.55	1,948,849.55		

COSTO DE OBRA: 1,948,849.55	AMORTIZACION: 779,570.14	EJERCIDO: 1,948,849.55	PERIODO REAL: jul. 15 del 2020
POR ESTIMAR: 75.78	POR AMORTIZAR: -0.00	POR EJERCER: 1150.46	RET 0.2% 3,360.09
			RET 0.2% 3,360.09

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión u/o pago alguna de estas por alguna de las partes.

SUPERINTENDENTE

[Firma]

ARQ. FERNANDO CARLOS CURIEL PRIETO
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

[Firma]

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

RESIDENTE D.O.P.M.

[Firma]

ING. SANTIAGO ALBERTO PRIETO ECHERVEL
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

[Firma]

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE JULIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.