

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua*

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA (16,185.00 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** Reg. Fed. Cont: **EAG-580918-TI 3**
GCC-940112-S986

Contrato No. 052/2020	Monto con IVA \$ 5,206,014.05	Periodo Contratado: 13 DE MAYO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Elaborado: mayo 13 del 2020
Anticipo del 40%	\$2,082,405.62	Entregado:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Elaborado:	Elaborado:
Convenio ADICIONAL POR PLAZO	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado: agosto 3 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza de Vicios Ocultos No.	015399-00000	Monto con IVA	\$448,794.32

2020-POM-FISM-OP-008 \$ 5,795,184.38

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 5,795,184.38

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	TRÁMITE	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCIÓN	TERMINACIÓN
Anticipo			1,794,177.26	227,228.36									2,021,405.62				
Estimación 1	Normal		567,850.09	50,857.29				227,143.24	36,342.92	1,135.72			392,957.78			may. 13 del 2020	may. 31 del 2020
Estimación 2 CONV MOD EXT	Extra		198,839.65	31,974.34				79,935.86	12,785.74	399.88			138,289.04			jun. 1 del 2020	jun. 30 del 2020
Estimación 3	Normal		654,792.72	104,766.84				261,917.09	41,905.73	1,309.59			455,735.73			jul. 1 del 2020	jul. 31 del 2020
Estimación 4	Normal		1,685,200.97	255,232.16				638,080.39	102,092.86	3,190.40			1,103,879.07			ago. 1 del 2020	ago. 31 del 2020
Estimación 5	Normal		395,611.84	53,937.89				159,844.74	25,575.16	799.22			276,531.40			ago. 30 del 2020	sep. 5 del 2020
Estimación 6 CONV MOD EXC	Excedente		100,544.58	16,097.18				40,217.84	6,435.87	201.09			60,577.05			ago. 30 del 2020	sep. 5 del 2020
Estimación 7 CONV MOD EXT	Extra		429,014.28	58,433.28				171,605.70	27,455.91	858.03			296,877.86			ago. 30 del 2020	sep. 5 del 2020
Estimación 8	Normal		329,501.26	52,758.20				131,440.51	21,094.48	659.20			228,034.09			sep. 15 del 2020	sep. 30 del 2020
Estimación 9 CONV MOD EXC	Excedente		3,280.55	524.89				1,312.22	205.98	6.56			2,270.14			sep. 15 del 2020	sep. 30 del 2020
Estimación 10 CONV MOD EXT (ULTIMA)	Excedente, Extra		206,198.94	33,311.63				83,279.57	13,324.73	416.40			144,073.67			oct. 1 del 2020	oct. 9 del 2020
SALDOS 2020			4,497,543.15	778,010.80		0.00	0.00	1,795,177.26	287,228.36	8,975.89			5,168,062.20			5,206,014.05	

GOSTO DE OBRA: 5,206,014.05
POR ESTIMAR: 0.00

AMORTIZACIÓN: 2,082,405.62
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 5,206,014.05
POR EJERCER: 579,170.32

PERIODO REAL: may. 13 del 2020
RET 0.2% 8,975.89

PERIODO REAL: may. 13 del 2020
RET 0.2% 8,975.89

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINIQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE PLUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SIENDO :AS 12:30 HRS. DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.