

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ (31,893.59 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CFI-041209-B26**

Contrato No. 053/2020	Monto con Iva \$ 10,661,354.69	Periodo Contratado: 13 DE MAYO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Elaborado: mayo 13 del 2020
Anticipo del 40%	\$4,264,541.87	Entregado:	Acuerdo de Reprogramación del Plazo
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado:
Convenio ADICIONAL POR PLAZO	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado: Septiembre 2 del 2020
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Finanza de Vicios Ocultos No. 2519256		Monto sin Iva \$619,066.78	Fecha: nov. 8 del 2020

2020-PDM-FISM-OP-010 \$ 11,400,000.16
2020-PDM-FISM-OP-C004 \$ 738,725.47

Recursos 2020

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 10,661,354.69

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 180.06

TRAMITE		DESCRIPCION	ESTIMADO		SANCION	RENTREGO	AMORTIZACION		IVA	0.20%	0.20%	SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO			IMPORTE	IMPUESTO			IMPORTE					NETO	FINANC	INICIO	TERMINACION		
		Anticipo	3,676,329.20	588,212.67								4,264,541.87					
		Estimación 1	334,169.58	53,467.20	4,200.90		131,987.63	21,118.02		659.94		228,338.60			may. 13 del 2020		may. 31 del 2020
		Normal					331,777.96	53,084.47		1,658.89		577,975.37			jun. 1 del 2020		jun. 15 del 2020
		Estimación 2	825,244.00	132,039.04	4,200.90		408,256.05	65,320.97		2,041.28		706,282.97			jun. 16 del 2020		jun. 30 del 2020
		Normal					238,610.32	38,177.65		1,193.05		412,755.86			jul. 1 del 2020		jul. 31 del 2020
		Estimación 3	1,020,640.13	163,302.42			174,288.44	27,885.15		871.44		303,261.89			ago. 1 del 2020		ago. 7 del 2020
		Normal					275,655.80	44,135.93		1,379.28		475,989.10			ago. 8 del 2020		ago. 31 del 2020
		Estimación 4	441,810.54	70,666.69	6,009.44		233,068.91	38,251.03		1,195.34		413,589.22			sep. 1 del 2020		sep. 15 del 2020
		Normal					607,701.79	97,232.29		3,432.95		1,173,866.49			sep. 16 del 2020		sep. 30 del 2020
		Estimación 5	1,884,691.75	289,950.68	15,037.59		850,881.86	136,141.07		4,254.41		1,472,075.26			oct. 1 del 2020		oct. 30 del 2020
		Normal					21,720,716.73	339,314.68		1,694.75		600,266.26			oct. 31 del 2020		nov. 8 del 2020
		Estimación 6	838,824.59	134,211.95			326,981.97	52,317.11		1,254.41							
		Extras															

COSTO DE OBRA, 10,381,174.63	EJERCIDO: 10,661,174.63	PERIODO REAL, may. 13 del 2020	nov. 8 del 2020
POR AMORTIZAR, 0.00	POR EJERCER, 180.06	RET 0.2%, 18,381.33	RET 0.2%, 18,381.33

*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

RESIDENTE D.O.P. M.

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. ROBERTO ARMENDARIZ ROMO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO. CARLOS AGUILAR GARCÍA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.