

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de Chiuhua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mima del Estado de Chihuahua*

CLAUSURA DE ANTIGUO RELLENO SANITARIO.

Ejecutada por: **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NORRY NORAHUA, S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **DCN-130124-PW2**

Contrato No. 054/2020		Periodo Contratado: 11 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2020		Elaborado: mayo 11 del 2020	
Anticipo del 0%	Entregado: \$ 498,500.00	Acuerdo de Reprogramación del Plazo		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio Adicional por Monto y Plazo	Incremento \$ 151,500.00	Fecha de Terminación	11-ago-20	Elaborado: julio 11 del 2020	
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación		Elaborado:	
Pagare de Vicios Ocultos No.		Monto sin iva		Fecha: jul. 31 del 2020	
1/1		\$56,034.40			

Recursos 2020

2020-PDFN-SP-005 \$ 500,000.00
2020-PDM-33FM-SP-055 \$ 150,000.00

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 650,000.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.21

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	ESTIMADO		AMORTIZACION		0.30%		0.30%		SALDO		PERIODO DE EJERCUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	IMPORTE	IVA	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo		Anticipo	213,830.71	34,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	427.66	427.66	247,188.30	248,043.62	may. 11 del 2020	may. 31 del 2020
Estimación 1		Normal	215,910.52	34,545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	431.82	431.82	245,592.56	250,456.20	jun. 1 de 2020	jun. 30 de 2020
Estimación 2		Normal	130,603.42	20,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	261.21	261.21	150,977.55	151,498.97	jul. 1 del 2020	jul. 31 del 2020
Estimación 3 CONVENIO (ULTIMA)		Excedente												
SALDOS 2020			560,344.65	89,654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.69	1,120.69	647,758.41	649,599.79		

COSTO DE OBRA: 649,599.79
POR ESTIMAR: 0.21

AMORTIZACION: 0.00
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 649,599.79
POR EJERCER: 0.21

PERIODO REAL: may. 11 del 2020 jul. 31 del 2020
RET 0.2%: 1,120.69 RET 0.2%: 1,120.69

*QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FINQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.
*A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.

ING. LUIS RENE LOYALOCOA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NORRY NORAHUA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA

ING. RODOLFO RAMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.