

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COBACH 21

Ejecutada por: **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**

Reg. Fed. Cont: **CACHS90913BV6**

Contrato No. 057/2020	Monto con Iva \$2,171,060.23	Periodo Contratado: 08-06-2020 AL 05-10-2020	Elaborado: Junio 8 del 2020
Anticipo del 40.00%	\$868,424.09	Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:		Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Convenio	Incremento \$ Incremento \$	Fecha de Terminación Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:

Recursos 2020		2020-PDM-PCAM-OP-026	\$2,189,589.05
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020		2020-PDM-PCAM-OP-026	\$2,189,589.05
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO			18,538.32

NUMERO	TRAMITE TIPOS DE CONCEPTOS	IMPORTE	ESTIMADO IMPUESTO	AMORTIZACION IMPORTE	IVA	RETENCIONES 0.20%	SALDO NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
									INICIO	TERMINACION
Estimación 1	NORMAL	933,576.17	149,372.19	373,430.47	59,748.87	1,867.15	868,424.09	868,424.09	Jun. 8 del 2020	Jul. 7 del 2020
Estimación 2	NORMAL	577,737.94	92,438.07	231,095.18	36,975.23	1,155.48	649,769.02	649,769.02	Jul. 8 del 2020	ago. 6 del 2020
Estimación 3	NORMAL	151,234.40	24,197.50	60,493.76	9,679.00	302.47	104,554.20	105,259.14	ago. 7 del 2020	sep. 5 del 2020
Estimación 4	EXCEDENTE	70,057.76	11,209.24	28,023.10	4,483.70	140.12	48,479.97	48,760.20	ago. 7 del 2020	sep. 5 del 2020
Estimación 5	EXTRAS	138,939.19	22,235.27	55,598.94	8,895.83	277.98	96,176.73	96,732.69	sep. 6 del 2020	oct. 5 del 2020
SALDOS 2020		1,871,595.46	299,455.26	748,641.46	119,782.63	3,743.20	2,171,050.73	2,171,050.73		

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0021-0066327		MONTO: \$187,159.55		FECHA: 05/10/2020	
COSTO DE OBRA:	2,171,050.73	AMORTIZACION:	868,424.09	EJERCIDO:	2,171,050.73
POR ESTIMAR:	9.50	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	18,538.32
				RET 0.2%:	3,743.20
				RET 0.2%:	3,743.20

* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión v/o pago a luste de costos por alguna de las partes.

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

RESIDENTE D.O.P.M.
ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERVEL
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.