

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA SALVADOR MARTÍNEZ PRIETO DE LA COL. AMPLIACIÓN UNIVERSITARIA

EJECUTADO POR:

OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

003-078239-H3

|                                        |          |                |              |                                                                           |        |            |                     |            |            |            |            |
|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO:                              | 058/2020 | MONTO CON IVA: | 1,096,677.56 | ANTICIPO:                                                                 | 40.00% | 438,671.02 | PERÍODO CONTRATADO: | 10/06/2020 | 07/09/2020 | ELABORADO: | 08/06/2020 |
| ACUERDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL |          |                |              |                                                                           |        |            | PERÍODO:            | 30/08/2020 | 17/12/2020 | ELABORADO: | 28/08/2020 |
| ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN |          |                |              |                                                                           |        |            | PERÍODO:            | 18/12/2020 | 26/12/2020 | ELABORADO: | 17/12/2020 |
| CONVENIO MODIFICATORIO                 |          | MONTO CON IVA: | 32,254.37    |                                                                           |        |            | PERÍODO:            |            |            | ELABORADO: | 18/12/2020 |
| TOTAL CONTRATADO:                      |          |                | 1,128,931.93 | PERÍODO REAL: DEL 10/06/2020 AL 29/08/2020 Y DEL 18/12/2020 AL 26/12/2020 |        |            |                     |            |            |            |            |

|                                   |                            |              |            |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| OFICIOS DE AUTORIZACIÓN           |                            | IMPORTE      | FECHA      |
| RECURSO                           | 2020-PDM-PCAM-OP-024       | 1,099,053.96 | 22/04/2020 |
|                                   | 2020-PDM-PCAMREF/19-OP-048 | 29,877.97    | 17/12/2020 |
|                                   | TOTAL APROBADO:            | 1,128,931.93 |            |
| SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO: |                            |              | 8.85       |

| TRÁMITE                   |            | PERÍODO    |            | ESTIMADO   |           |           | AMORTIZACIÓN | EJERCICIO FINANCIERO C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |          |         | PAGO AL CONTRATISTA |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|----------|---------|---------------------|
| NÚMERO                    | TIPO       | INICIO     | FIN        | IMPORTE    | RETENCIÓN | REINTEGRO |              |                            | CMIC                 | DIF      | SANCIÓN |                     |
|                           |            |            |            |            |           |           |              |                            |                      |          |         |                     |
| ANTICIPO                  |            |            |            |            |           |           |              | 438,671.02                 |                      |          |         | 438,671.02          |
| ESTIMACIÓN 1              | ORDINARIO  | 10/06/2020 | 09/07/2020 | 228,713.45 |           |           | 91,485.38    | 159,184.56                 | 457.43               | 457.43   |         | 158,269.70          |
| ESTIMACIÓN 2              | ORDINARIO  | 10/07/2020 | 08/08/2020 | 295,913.61 |           |           | 118,364.64   | 205,954.49                 | 591.82               | 591.82   |         | 204,770.85          |
| ESTIMACIÓN 3              | ORDINARIO  | 09/08/2020 | 29/08/2020 | 166,728.95 |           |           | 66,691.58    | 116,043.35                 | 333.46               | 333.46   |         | 115,376.43          |
| ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC | EXCEDENTES | 09/08/2020 | 29/08/2020 | 229,591.50 |           |           | 91,836.60    | 159,795.68                 | 459.18               | 459.18   |         | 158,877.32          |
| ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC | EXCEDENTES | 18/12/2020 | 26/12/2020 | 24,466.18  |           |           | 9,786.47     | 17,028.46                  | 48.93                | 48.93    |         | 16,930.60           |
| ESTIMACIÓN 6 CONV MOD     | EXTRAS     | 18/12/2020 | 26/12/2020 | 27,797.86  |           |           |              | 32,245.52                  | 55.60                | 55.60    |         | 32,134.32           |
| TOTAL                     |            |            |            | 873,209.55 |           |           | 378,164.67   | 1,128,923.08               | 1,946.42             | 1,946.42 |         | 1,125,030.24        |

|                             |                  |        |           |        |            |
|-----------------------------|------------------|--------|-----------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | BKT-0008-0073214 | MONTO: | 97,320.96 | FECHA: | 26/12/2020 |
|-----------------------------|------------------|--------|-----------|--------|------------|

|                   |              |            |              |                |            |               |            |           |            |          |   |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|---|
| COSTO DE LA OBRA: | 1,128,923.08 | FACTURADO: | 1,128,923.08 | AMORTIZACIÓN:  | 438,671.02 | RET. CMIC:    | 1,946.42   | RET. DIF: | 1,946.42   | SANCIÓN: | - |
| POR ESTIMAR:      | 8.85         | SALDO:     | 8.85         | POR AMORTIZAR: | -          | PERÍODO REAL: | 30/06/2020 | -         | 26/12/2020 |          |   |

Que a la fecha de la firma del Inventario, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista



ING. MANUEL OCTAVIO SERRA SOTO  
CONTRATISTA

ING. HILDA ALEJANDRO TORRES QUEZADA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VÍCTOR MANUEL GARCÍA PONCE DE LEÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS