

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHIA UBICADA EN CALLE MOTAGUA, COL. RIBERAS DE SACRAMENTO

CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SUPERIOR, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

CES-130506-IT6

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	062/2020	MONTO CON IVA:	598,526.66	ANTICIPO:	40.00%	239,410.66	PERÍODO CONTRATADO:	08/06/2020	21/08/2020	ELABORADO:	05/06/2020
TOTAL CONTRATADO:			598,526.66	PERÍODO REAL:							

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
RECURSO	600,000.00	27/04/2020
2020-POM-PCAM-OP-027		
TOTAL APROBADO:		
600,000.00		
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:		
133,881.75		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	08/06/2020	05/07/2020	47,585.64			15,034.26	33,119.61	95.17	95.17		239,410.66
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	06/07/2020	04/08/2020	273,899.15			109,559.66	190,633.81	547.80	547.80		32,929.27
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	05/08/2020	21/08/2020	46,826.53			46,665.06	187.31	93.65	93.65		189,538.21
	ESTIMACIÓN 4	NORMAL	05/08/2020	21/08/2020	21,448.31			21,374.34	85.81	42.90	42.90		0.01
	ESTIMACIÓN 5	NORMAL	05/08/2020	21/08/2020	12,066.44			9,755.18	2,681.06	24.13	24.13		0.01
		TOTAL			401,826.07			206,388.50	466,118.26	803.65	803.65		2,632.80
													464,510.96

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2584310	MONTO:	40,182.51	FECHA:	21/08/2020
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	466,118.23	FACTURADO:	466,118.25	AMORTIZACIÓN:	239,410.66	RET. CMIC	803.65	RET. DIF.		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	132,408.44	SALDO:	133,881.75	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	08/06/2020		21/08/2020

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

ARQ. HEYNA JUETA VALVERDE RAMOS
SUPERINTENTE

ARQ. ADRIANA A. ARRENDÓRIZ GRANADOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SUPERIOR, S.A. DE C.V.
ARQ. GISELA HERNÁNDEZ VALEZUELA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS