

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO LA CUADRILLA, CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC KM 15, PASANDO LAS VÍAS DEL TREN

Ejecutada por: GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V. Reg. Fed. Cont: GCC160429CP4

|                             |                               |                                                                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Contrato No. 064/2020       | Monto con iva : \$ 249,421.47 | Periodo Contratado: DEL 08 DE JUNIO DE 2020 AL 06 DE AGOSTO DE 2020 | Elaborado: 05 DE JUNIO DE 2020  |
| Anticipo del RENUNCIA       |                               | Suspensión total y temporal apartir: 1 DE AGOSTO DE 2020            | Elaborado: 31 DE JULIO DE 2020  |
|                             |                               | Levantamiento de Suspensión apartir: 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2020     | Elaborado: 19 DE AGOSTO DE 2020 |
| Convenio ADIC MONTO Y PLAZO | Incremento: \$ 30,114.17      | Fecha de Terminación 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020                       | Elaborado: 25 DE AGOSTO DE 2020 |
| Vicios ocultos 1/1          | Monto: \$ 24,079.02           |                                                                     | Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2020     |

|               |                                               |                                            |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recursos 2020 | 2020-PDM-FODESM-DR-038 \$ 249,640.39          | SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 218.91 |
|               | 2020-PDM-FODESM-DR-AMI/006 \$ 29,895.25       |                                            |
|               | TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2020 \$ 279,535.64 |                                            |

| NÚMERO       | TRAMITE     | ESTIMADO   |           | AMORTIZACION |      | RETENCIONES |        | SALDO      |            | EJERCIDO |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |                  |
|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------|-------------|--------|------------|------------|----------|--|----------------------|------------------|
|              |             | IMPORTE    | IMPUESTO  | IMPORTE      | IVA  | 0.20%       | 0.20%  | NETO       |            | FINANC.  |  | INICIO               | TERMINACIÓN      |
| Estimación 1 | NORMAL      | 199,116.76 | 31,858.68 |              |      | 398.23      | 398.23 | 230,178.97 | 230,975.44 |          |  | jun. 8 del 2020      | jun. 27 del 2020 |
| Estimación 2 | EXCEDENTES  | 15,901.76  | 2,544.28  |              |      | 31.80       | 31.80  | 18,382.43  | 18,446.04  |          |  | jun. 8 del 2020      | jun. 27 del 2020 |
| Estimación 3 | CONV MONTO  | 25,771.77  | 4,123.48  |              |      | 51.54       | 51.54  | 29,792.16  | 29,895.25  |          |  | ago. 25 del 2020     | ago. 31 del 2020 |
|              | SALDOS 2020 | 240,790.29 | 38,526.44 | 0.00         | 0.00 | 481.58      | 481.58 | 278,353.57 | 279,316.73 |          |  |                      |                  |

|                           |                     |                      |                                                |
|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| COSTO DE OBRA: 279,316.73 | AMORTIZACIÓN: 0.00  | EJERCIDO: 279,316.73 | PERIODO REAL: jun. 8 del 2020 ago. 31 del 2020 |
| POR ESTIMAR: 218.91       | POR AMORTIZAR: 0.00 | POR EJERCER: 218.91  | RET 0.2% 481.58 RET 0.2% 481.58                |

\* A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago ajuste de costos por alguna de las partes.

GPC CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. ADRIÁN CARRERA GONZÁLEZ

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.